

**JUNTA EJECUTIVA DEL PROYECTO PNUD-MOP N°00074250**  
**7 DE NOVIEMBRE DE 2018.**

Título: **Dinamización de economías locales mediante el desarrollo y reconstrucción de la infraestructura pública**  
Agencia Implementación: **MOP**  
Fecha de Inicio: **9 de septiembre de 2016**  
Fecha de finalización: **31 de diciembre de 2018**  
Monto total del proyecto: **US\$44,466,013.15**

**ASISTENTES:**

**MOP:** Emilio Ventura, Tony Sandoval y William Guzman  
**PNUD:** Rafael Pleitez, Patricia Montalván y María Rivera Urías.

**AGENDA:**

1. Avance de Resultados del Proyecto.
2. Al 30 de junio de 2018 Revisión estado financiero general del proyecto.
3. Propuesta de punto focal administrativo y técnico.
4. Varios

**DESARROLLO:**

**1. Estados de seguimiento obras 2018 MOP-PNUD.**

Se brindó un informe de los avances de Resultados del Proyecto al 30 de junio de 2018:  
1.1. Contratos de Obras Administrados

ACCIÓN	ACTIVIDADES	AVANCE
	Contratos de Construcción:	
2 Contratos de Obra de Construcción	- Mejoramiento Camino Rural AHU16S, Tramo: Apaneca – Quezalapa – San Pedro Puxtla, Ahuachapán (se efectuó la Recepción Sustancial del Proyecto en Marzo de 2017).	100.00%
	- Programa de modernización y gestión de los activos estratégicos de CEPA Fase II - Remodelación parqueo AIES – CEPA	
1 Contrato de Servicios de Supervisión.	- Programa de modernización y gestión de los activos estratégicos de CEPA Fase II – Supervisión de la Remodelación parqueo AIES – CEPA.	100.00%

## 1.2 Informe de Procesos de Adquisición Generados:

ACCIÓN	ACTIVIDADES	AVANCE
2 Procesos de Licitación realizados y ambos proyectos finalizados en su ejecución física.	2 proceso de licitación de construcción de obra finalizados, con informe presentado y contratados:	100.00%
	- Monteblanco fase II	
	- Puente Los Almendros.	
1 - Solicitud de propuesta de Supervisión de Obra y servicio de supervisión finalizado y liquidado.	1 proceso de solicitud de propuesta de supervisión de construcción de obra finalizados, con informe presentado y contratados:	100.00%
	- Supervisión de la Construcción de Monteblanco fase II y Supervisión de la Construcción de Puente Los Almendros..	

El estado de las 28 obras finalizadas es del 100% por un monto de \$43,411,867.26. Se han trasladó 29 obras física y documentalmente al MOP lo cual representa el 96.67% y se encuentra pendiente de trasladar una obra equivalente al 3.33%. En cuanto a las garantías de buena obra, hay 6 pendientes de entregar.

## 2. Revisión estado financiero general del Proyecto.

Se explicó el detalle de ingresos, gastos, compromisos, costo administrativo de PNUD para el año de 2018.

## 3. Propuesta de primera autoridad del proyecto para el cierre administrativo

A raíz de la salida del Coordinador del proyecto, se solicitó designar al administrador del Proyecto como primera autoridad para la firma de los pagos contemplados en el plan de trabajo y realizar actividades de cierre.

#### 4. Propuesta de punto focal administrativo y técnico.

Con la finalidad de dar paso a lo que serán las actividades de cierre administrativo y financiero y que pudieran quedar una vez que se hayan terminado los contratos del personal de la Unidad Ejecutora, se solicitó designar a un punto focal administrativo y técnico para dichas actividades

#### 5. Varios.

Se acordó realizar un evento de lanzamiento de la Política de Cambio Climático del MOP, que ha sido apoyada por el PNUD, para lo cual se designa al Ing. William Guzmán, para dar seguimiento a este punto.

#### ACUERDOS:

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Sobre el manejo de garantías MOP informará los nombres de las áreas y designados que estarán a cargo de dar seguimiento.	MOP	A la brevedad
Se autoriza al Sr. Héctor Rodríguez, administrador como primera autoridad del proyecto durante la etapa de cierre. PNUD enviará el borrador de nota para firma de MOP.	MOP y PNUD	A la brevedad
En la próxima reunión de Junta Ejecutiva, será punto de agenda el uso de las economías obtenidas del proyecto.	MOP y PNUD	13 de diciembre de 2018
Se aprueba realizar evento de Lanzamiento de la Política de Cambio Climático, el cual será financiado por las economías del proyecto.	MOP	A la brevedad
El MOP designará un punto focal administrativo y técnico para las actividades de cierre del proyecto	MOP	A la brevedad

#### FIRMAS:

  
Emilio Ventura, MOP

  
Tony Sandoval, MOP

  
William Guzmán, MOP

  
Rafael Pleitez, PNUD

  
Patricia Montalván, PNUD

  
María Rivera Urias, PNUD

2023