



**United Nations Development  
Programme  
Burundi**



**RAPPORT MENSUEL**

**PROGRAMME D'URGENCE**

**FONDS FIDUCIAIRE**

**Janvier 2008**



## **INTRODUCTION**

Le présent rapport fait état des activités menées au cours du mois de janvier 2008 sur les différents volets des Fonds d' Urgence et fait ressortir les progrès, les contraintes et les mesures prises dans l'exécution du programme.

### **MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**

#### **1. Impression des manuels scolaires- Anglais, Swahili, Education Civique**

*Un projet initial d'un montant de \$334,968 a été mené à son terme avec succès..*

#### **2. Construction de 42 Ecoles Primaires dans 17 Provinces**

*Budget alloué: \$4,147,710*

*Approbation: Janvier 2007*

*Date de début: Février 2007*

*Durée estimée: 8 mois*

*Date initiale de fin de projet : Septembre 2007*

*Nouvelle Date estimative de fin des travaux : Juin 2008*

*Engagement:\$ 1,390,415*

*Paievements: \$2,201,400*

#### **Contraintes**

Le BPE a été sélectionné pour les travaux des lots d'écoles non attribuée notamment les deux écoles dans la province de BOBANZA et les trois lots d'écoles qui n'avaient pas trouvé de preneurs lors des précédents appels d'offres.

Une lettre d'accord est en cours d'établissement et sera signée avec le Ministère de l'Education Nationale pour la construction de ces 3 lots d'écoles restantes et d'un lot additionnel résultant du désistement de la société COCOGEL.

#### **Accomplissements et observations**

L'évolution des différents travaux de construction des écoles est très satisfaisante avec un taux moyen de réalisation qui avoisine les 60% pour les 32 premières (voir le document attaché sur l'état d'avancement des travaux des écoles). Les missions de suivi des travaux sont régulièrement effectuées par les Ingénieurs du CISNU. Deux écoles pourront faire l'objet d'une réception provisoire dès fin février 2008.

#### **3. Formation des enseignants en anglais, Swahili, et éducation civique**

Projet terminé avec succès pour un montant de 497 750 US\$

### **MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE DES DROITS DE LA PERSONNE ET DU GENRE**

**Construction de 1200 maisons pour les rapatriés et autre déplacés dans les provinces de Bujumbura Rural, Muyinga, Bururi, et Bubanza**

*Budget alloué: \$1,285,687*  
*Approbation: Décembre 2006*  
*Date de début: Février 2007*  
*Durée estimée: 7 mois*  
*Date initiale de finalisation: Septembre 2007*  
*Nouvelle date estimative de fin: Mars 2008*  
*Engagements: \$0*  
*Paiements: \$1,285,687*

### **Contraintes**

Un rapport détaillé a été reçu de PARESI sur le niveau d'accomplissement de cette intervention. Un coût additionnel d'environ USD 251,518 est à prévoir pour finir la construction des 1,100 sur des 1200 maisons de prévue. Cette demande est sous examen par l'équipe des Ingénieurs du CISNU.

### **Plan d'Action**

Une visite des différents sites de Bujumbura rural, Bubanza et Bururi est à effectuer courant février par l'équipe des ingénieurs du CISNU. Des conclusions de cette visite dépendra l'issue de la demande additionnelle. Les cérémonies de remises des maisons pour les trois sites restant sont programmés pour le mois de mars.

## **MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE**

### **5. Achat d'équipements médicaux et des consommables**

*Budget alloué: \$4,631,718*  
*Approbation: Novembre 2006*  
*Date de début: Décembre 2006*  
*Durée estimée: 10 mois*  
*Date initiale de fin: Septembre 2007*  
*Nouvelle date estimative de fin: mai 2008*  
*Engagements: \$1,231,727*  
*Paiements: \$4,645*

### **Contraintes**

La première livraison de 465 cartons de la commande IDA n'a toujours pas été effective. Le bateau est bien arrivé le 31 janvier dernier au port de Mombassa. Malheureusement les événements au Kenya font que le trafic routier et même les activités au port de Mombassa soient sérieusement perturbés. Nous sommes en contact permanent avec le transitaire pour trouver des solutions alternatives. Aux dernières nouvelles, la première livraison des équipements médicaux d'IDA est prévue pour le 25 février 2008 à CAMEBU conformément au programme en annexe.

La commande de IAPSO n'a toujours pas été finalisée du fait de certaine confusion qui a été observée sur certaines informations reçues des fournisseurs. Toute la situation a été bien clarifiée et la commande confirmée et les fonds engagés avant la fin du moi de février 2008 pour un montant d'environ USD 2,200,000.

### **Plan d'action**

Des réunions régulières se sont tenues avec la commission de réception des équipements commandés mise en place par le Gouvernement. Au cours de ces réunions, une information complète leur est communiquée sur le statut et le contenu de la commande. De même, la commission est informée de l'ensemble des contraintes rencontrées sur ce dossier et des propositions de solutions alternatives que nous comptons prendre.

#### **MINISTERE DE L'AGRICULTURE**

Activité complétée sans contrainte majeure pour un montant de 977 766 US\$.

#### **MINISTERE DE LA JUSTICE**

##### **7. Provision de fournitures diverses en prisons – réhabilitation des prisons, pour de meilleures conditions des enfants et femmes incarcérées**

*Budget alloué: \$1,488,350*

*Approbation: Décembre 2006*

*Date de début: Janvier 2007*

*Durée estimée: 9 mois*

*Date initiale de finalisation: Septembre 2007*

*Nouvelle date estimative de fin: Août 2008*

*Engagements: \$0*

*Payments: \$ 32,003*

#### **Contraintes**

##### **Diverses fournitures dans les prisons**

- La commande des assiettes et gobelets a été confirmée.
- La commande des couvertures a été annulée et relancer pour vice de forme sur la qualité des produits proposées par le fournisseur sélectionné. L'évaluation devrait être clôturée et la commande confirmée avant la fin de février 2008.
- Le processus d'achat des uniformes et matelas est à relancer mi janvier compte tenu de la hausse significative de prix, comparée aux offres initiales reçues ;
- La commande de la nourriture qui était en cours avec le PAM a été remise en cause par la nouvelle Direction de cette Agence sœur alors qu'on était pratiquement sur le plan de conclure. Nous avons pris rendez-vous afin de rediscuter avec le PAM des contraintes ressenties à leurs niveaux.

##### **Réhabilitation des prisons**

Le PNUD a rencontré suite et obtenue successivement des Ministères de la Justice et de la Défense l'accord de principe sur l'utilisation du Génie Militaire pour les travaux de réhabilitation des prisons. Ce volet a connu un retard par rapport au planning initial d'octobre 2007 du fait de la complexité de la nature des travaux, et aussi de la sensibilité du milieu carcéral. Le DOA a été transmis au Génie Militaire et nous espérons recevoir une proposition avant la fin de février afin d'établir une lettre d'accord avec les deux Ministères précités.

#### **SECRETARIAT PERMANENT DU CNCA**

## **8. Renforcement des capacités du SP/CNCA**

*Budget alloué: \$204,700*

*Approbation: fin décembre 2006*

*Date de début: janvier 2007*

*Durée estimée: 10 mois*

*Date initiale de finalisation: octobre 2007*

*Nouvelle date estimative de fin: Février 2008*

*Engagements: 0*

*Paievements: \$188 000*

### **Contraintes**

L'assistance se poursuit jusqu'à la fin du mois de février 2008 conformément au nouveau réaménagement du budget.

### **Plan d'action**

Envisager une autre assistance à la CNCA après épuisement du budget accordé

## **9- Nouveaux projets soumis par le Gouvernement**

Les projets soumis à l'approbation sont :

Aménagement des sites et construction de maisons pour les sinistrés (890 000 US\$)(accord de principe acquis) , document de projet à consolider

Aide alimentaire d'urgence et réhabilitation pour 1800 ménages des sinistrés suite aux récentes pluies diluviennes (en attente d'approbation)

Production de manuels scolaires Kiswahili, Anglais et Formation Civique et Humaine pour la 2<sup>ème</sup> année primaire (425 351 US\$) (accord de principe acquis, dossier en cours de finalisation au PNUD pour la modalité d'exécution du programme)

Formation des enseignants de la deuxième année primaire en Kiswahili, Anglais et Formation Civique et Humaine (485 421 200 FBu ) (accord de principe acquis). Document fourni en annexe au présent rapport et LOA y relative prête pour signature entre le Ministère de l'Education Nationale et de la Culture et le PNUD. Le ministère envisage de conduire la formation au cours des vacances de Pâques .

Renforcement des capacités institutionnelles du SP/CNCA 2008 (575 500 US\$, accord de principe acquis au près des différents bailleurs de fonds).

## **10- Conclusions**

L'exécution du Programme d'Urgence courant janvier 2008 a été pour l'essentiel consacrée à la finalisation de différents processus d'achats dont l'impact sur le budget ne sera visible qu'en fin février 2008 avec en particulier le paiements

1- de la commande IAPSO pour USD2,200,000

2- de la commande IDA en mars 2008 pour USD1,261,000.

De même, les différents paiements sur les activités à programmer et à exécuter suivant la modalité des LoA, vont nous permettre d'accélérer le délivrer et donc le niveau des paiements dans les mois à venir conformément à notre chronogramme des activités mise à jour.

