

RAPPORT DE MISSION

Suivi des activités du projet Brésil



Date : Du 15 au 16 Janvier 2020

Kathleen Blain Chef de projet
Alex Cherenfant, Point Focal INFP
Sergo Fleurestal, Chauffeur

CONTEXTE ET OBJECTIF


- Cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Brésil-Haiti Professional training center financé par le PNUD Brésil.
- Il s'agit ici d'entreprendre une visite de terrain sur le site des cayes avec les deux entreprises (exécution et supervision) qui travaillent sur la construction du centre professionnel des cayes.
- D'entreprendre une réunion de chantier avec la firme d'exécution et la firme de supervision sur le déroulement général du chantier.

ACTIVITES REALISES

Le 15 Juin 2020 :


a) Visite du site

Le 15 juin 2020 une visite du chantier de construction de l'école professionnelle des Cayes a été effectué. Constat est fait sur le chantier que : Le ferrailage des semelles et des colonnes de plusieurs bâtiments est déjà terminé et est en cours pour d'autres ; La deuxième couche de remblais pour les salles de classe est déjà terminée et la première couche de remblais pour l'atelier S est en cours. Les photos Ci-dessus, permettront d'avoir un meilleur feedback sur l'état d'avancement du chantier.





Ferrailage terminé en attente du coulage de béton





Ferrailage terminé en attente du coulage de béton





Mise en place beton de propretéet ferrailage



Ferrailage terminé en attente du coulage de béton



Ferailage en cours dans l'un des batiments



Ferrailage terminé en attente du coulage de béton



Deuxième couche de remblais dans les salles de classes en attente de test de compactage par le LNBTP

b) Réunion de chantier avec les entreprises

La réunion de chantier a eu lieu avec la Firma de construction et la Firma de supervision. Les questions soulevées au cours de cette réunion s'articulaient autour de :

- ✓ Le deadline pour le coulage de béton pour les ferrillages en attentes,
- ✓ Le deadline pour le Test de compactage de la deuxième couche de remblais pour les salles de classe et première couche pour l'atelier S.
- ✓ Niveau de retard du chantier
- ✓ Intérêt général

Pour le coulage du béton,

EMCO est en train de faire des efforts en vue de trouver une bétonnière capable de fournir une grande quantité de béton, celles qu'ils ont pu trouver jusqu'à date ne pourront pas fournir une grande quantité. Des alternatives sont en train d'être explorées aux alentours de la ville des Cayes et des pourparlers sont en cours avec HL pour pallier ce problème. Une échéance de deux semaines est réclamée par la firme de construction.

Pour le test de compactage

Les pourparlers avec le LNBTP sont déjà engagés la deadline prévue est pour la fin de cette semaine

Niveau de retard du chantier :

La supervision affirme que selon le chronogramme, en ce présent moment, ils auraient dû être au niveau des poutres. Selon eux des mesures vont être prises en vue de combler les retards.

Intérêt général

- EMCO a fait part qu'ils ont du mal à trouver l'acier de numéro 12 pour le mur de refend de la salle de technologie et du bloc sanitaire. Il leur est fait la suggestion de soumettre une proposition structurellement viable pour analyse.
- Les formes des colonnes doivent être prêts avant le coulage du béton pour les semelles dans le souci de gagner du temps et une meilleure planification de la part de EMCO est exigée

CONCLUSION

D'une manière générale, cette mission a permis à l'équipe de :

- Voir le niveau d'avancement du chantier : **3 bâtiments sont attendus de coulage de béton pour les colonnes et semelles ; le ferrailage est en cours dans d'autres**
- De relever le niveau de retard accumulé dans le déroulement du chantier : **ils auraient dû être en train d'intervenir dans les poutres**
- De booster un peu la firme de construction et la firme de supervision vers une meilleure planification

Rédigé par : Marc Joanis CUPIDON