



Tracking Sheet

PROJECT ATLAS NAME: JERUSALEM HOUSING PROJECT /IDB

PROPOSAL #: AWARD #: PROJECT #:77571 DONORS (NAME): IDB

AGREEMENTS CONTRACTS LETTERS/MEMO'S AWP PROJECT DOC. OTHERS:

SUBJECT: Request for advancement of funds for Houses Rehabilitation Project under the IDB Grant Agreement

TITLE	NAME	DATE IN	ACTION	DATE OUT	SIGNATURE
PROJECT MANAGER					N/A
PROGRAMME ANALYST	JOHNY THEODORY	9/2/2012	✓	9/2/2012	<i>[Signature]</i>
TEAM LEADER	WALID HASNA	9/2/2012	<i>ok</i>	9/2/2012	<i>[Signature]</i>
PROGRAMME SUPPORT (INCLUDING PA/TRAVEL/ ENGINEERING/PROCUREMENT / HR/ FINANCE/OPERATIONS)	AHMAD AL KHATIB				N/A
COMMUNICATIONS					N/A
SECURITY					N/A
PROGRAMME MANAGEMENT SUPPORT UNIT (PMSU)	AHMAD AL HAMMAL	9/2/12	<i>[Signature]</i>	9/2/12	<i>[Signature]</i>
DSR (O)	KHALED SHAHWAN				N/A
DSR	YASMINE SHERIF	9/2/12		10/2/11	<i>[Signature]</i>
SR	FRODE MAURING	10/2/12		14/2/12	<i>[Signature]</i>

Comments:

United Nations Development Programme

Programme of Assistance to the Palestinian People

برنامج الامم المتحدة الانماني/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني



Empowered lives.
Resilient nations.

Reference: Award 61270/ Project: 77571

Date: 08 February 2012

Subject: Request for advancement of funds for Houses Rehabilitation Project under the IBD Grant Agreement

Dear Mr. Feten,

With Reference to the Grant Agreement signed on 12 January 2011 between the United Nations Development Programme (UNDP) and the Islamic Development Bank (IDB), we kindly request the transfer of the 3rd installment in the amount of USD 723,078.97 (Seven Hundred Twenty Three Thousands US Dollars Seventy Eight and 97/100) to the following bank account:

Implementing Agency:	United Nations Development Programme – UNDP
Account Number:	462762-8-511
Bank Name:	ARAB BANK – Palestine # 49
Branch Name:	Al-Ram Branch - # 861
SWIFT Code:	ARABPS22110

Kindly note that the amount remaining in the project special account is USD 209,353.38 as reflected in the project financial liquidation report, attached for your easy reference.

Yours sincerely,


Frode Mauring

Special Representative of the Administrator
UNDP/PAPP



Mr. El Mansour Feten
Deputy Director
Country Operations Department – 3
Islamic Development Bank
Saudi Arabia – Jeddah
Fax: (+966-2) 646-7864/646-6661





البنك الإسلامي للتنمية - صندوق الأقصى

مشروع ترميم وتأهيل المنازل السكنية في القدس الشرقية
المرحلة الأولى

تقرير رقم "2"



Empowered lives.
Resilient nations.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

ملخص

إسم المشروع :	ترميم وتأهيل البيوت المقدسية
مصدر التمويل الرئيسي :	البنك الإسلامي للتنمية (صندوق الأقصى)
التكلفة الكلية للمشروع :	3,000,000
الجهة المستفيدة :	العائلات ذوي الدخل المحدود
الجهة المنفذة :	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني - وحدة البنية التحتية والهندسة
موقع المشروع :	مدينة القدس
تاريخ بداية المشروع المقترح :	2011\2\1
تاريخ نهاية المشروع المقترح :	2013\2\1
فترة التقرير :	2011\12\31 - 2011\8\1

مميزات المشروع

- الازدحام السكاني والذي يتفاقم بسبب عودة أعداد كبيرة من السكان المقدسيين للسكن في القدس وخاصة في البلدة القديمة بحثاً عن المأوى وحفاظاً على هويتهم المقدسية نتيجة بناء جدار الفصل الذي يعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني
- تعرض العديد من المباني السكنية لتدهور البنية التحتية وشبكات الخدمات وتسرب المياه خاصة خلال فصل الشتاء مما يؤدي الى زيادة الرطوبة والدف وتفاقم الأوضاع الفيزيائية للسكني مما يشكل أخطاراً صحية وبيئية جسيمة على السكان
- الحاجة الماسة للتدخل الفوري لحل المشاكل الإنشائية المتفاقمة بسبب الحفريات والإهمال وقلة الصيانة مما يعرض سلامة السكان والمباني للخطر
- تمكين سكان القدس الفلسطينيين ذوي الدخل المحدود من ترميم وإعادة تأهيل منازلهم للحيلولة دون هجرها وتعريضها للمصادرة من قبل المستوطنين
- الدعم الاقتصادي لسكان القدس عن طريق توفير فرص عمل.

وصف المشروع

يهدف المشروع الى تقديم منح جزئية بقيمة \$ 30,000 دولار أمريكي كحد اقصى (يمكن ان تزيد قيمة المنحة ببعض الحالات الخاصة) لتغطية تكاليف إعادة ترميم وتأهيل بيت - شقة . يقوم صاحب البيت بتنفيذ الأعمال على مراحل وفق الخطة التنفيذية المعدة مسبقاً ويتم الصرف من خلال البنوك المحلية تحت اشراف UNDP ومرهون بالتزام صاحب البيت - الشقة ببنود الاتفاقية وبما يترتب عليه من مساهمة والتزامه الخطي والرسمي



البنك الاسلامي للتنمية - صندوق الاقصى

مشروع ترميم وتأهيل المنازل السكنية في القدس الشرقية
المرحلة الاولى

تقرير رقم "2"



Empowered lives.
Resilient nations.

برنامج الأمم المتحدة الانمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

بعدم بيع العقار لاي جهة كانت.

مكونات المشروع

الرقم	مكونات المشروع	الكلفة التقديرية	ملاحظات
1	انشاء وحدة اسكان القدس	180,000	تم توظيف مدير للمشروع بالاضافة الي ثلاث مهندسين بخبرات تتراوح بين 1 - 3 سنوات من حملة هوية القدس بهدف توفير فرص عمل لاهل القدس لتقليل الهجرة او العمل في اسرائيل
2	تاهيل وترميم البيوت المقدسية	2,607,000	
3	احتياطي	16,738	
4	الخدمات الإدارية العامة	196,262	
5	إجمالي التكلفة	3,000,000	

الية تنفيذ المشروع

يتكون المشروع من المراحل الاساسية التالية :

- اجراء مسح اجتماعي - سكاني للمناطق المستهدفة والمحددة ضمن أنشطة المشروع والتي تتضمن القدس الشرقية والبلدة القديمة عن طريق طلبات يتم تعيينها من قبل السكان
- يتم تفريغ الطلبات في برنامج محوسب
- يتم تحديد اولويات المستفيدين عن طريق الحاسوب حسب معايير تم تحديدها سابقا من قبل لجنة خاصة . من اهم المعايير التي تحدد اوليات المستفيدين هي الوضع الاقتصادي، الوضع الانشائي للمبنى، قرب المنزل من المستوطنين والوضع القانوني للمنزل
- فرز قوائم ولوائح نهائية تتضمن اسماء المستفيدين
- توثيق هندسي لمنازل المستفيدين
- يقوم اصحاب البيوت المستفيدين بتحضير وصف الاعمال المطلوبة مع تقديرات التكلفة.
- يقوم فريق عمل UNDP بمراجعة الاعمال المطلوبة في الموقع ومراجعة التكاليف وتعديلها حسب اسعار السوق الدارجة .
- تقوم UNDP باعداد ميزانيات الترميم لكل مستفيد حسب جداول الكميات المصدقة ومن ثم تقوم UNDP بابرام عقود مع المستفيدين
- اعداد خطط العمل للترميم حسب جدول الكميات المصدق
- تشرف UNDP على جميع أنشطة الترميم الفنية
- يتم صرف دفعات تكاليف الترميم عن طريق حوالات بنكية لحسابات المستفيدين حسب الاعمال المنجزة الموافق عليها من قبل ال UNDP



مشروع ترميم وتأهيل المنازل السكنية في القدس الشرقية
المرحلة الأولى



Empowered lives.
Rebuilt nations.

البنك الإسلامي للتنمية - صندوق الأقصى

تقرير رقم "2"

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

جدول تقدم الأنشطة

مخرجات المشروع	الأنشطة	الجدول الزمني							
		2012				2011			
		الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1
المخرج الأول	المسح الاجتماعي والاقتصادي	X	X	X	X	X	X	X	X
المخرج الثاني	أعمال التأهيل والترميم	X	X	X	X	X	X	X	X

معلومات وتحديات	الإعمال المتبقية	حالة النشاط	الأنشطة المنجزة في فترة التقرير	مستمر
1. تخوف المستفيدين من حالات المسح كونها مخطط لها من قبل بلدية القدس الإسرائيلية، مما أدى إلى تأخير في استكمال بقية الإجراءات، 2. الإشكالات بين المالكين والمستأجرين	إصالح المسح جارية ومن المخطط لها أن تستهدف كافة التجمعات والأحياء المقسمة داخل وخارج أسوار البلدة القديمة	مستمر	تم مسح ما يقارب 300 منزل في المنطقة المستهدفة وتم تعبئة المعلومات في الحاسوب وتحديد الأولويات	مستمر
1. تم إيقاف العمل بأحد المنازل لعدة أيام من قبل سلطة الآثار، 2. يتم نقل الردم خارج المنازل خلال الفترات	1. العمل على مواصلة إبرام العقود المتبقية 2. العمل على استكمال مراحل التأهيل والترميم للمنازل	مستمر	1. تم إبرام عقود مع 26 مستفيدين حسب الجدول رقم 1 2. تم إبرام عقد مع بطريكية الأزمن الكاثوليك لترميم قبة	مستمر



البنك الإسلامي للتنمية - صندوق الأقصى

مشروع ترميم وتأهيل المنازل السكنية في القدس الشرقية
المرحلة الأولى



Empowered lives.
Resilient nations.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

تقرير رقم "2"

جدول رقم 1 العقود المبرمة مع المستفيدين في البلدة القديمة

الرقم	الاسم	تاريخ العقد	قيمة المنحة بالدولار	وصف العمل	ملاحظات
1	جهاد الصالحي	2011-6-24	18,728	تأهيل المنزل	
2	محمد الكردي	2011-6-9	38,269	تأهيل منزل	يشمل ترميم الاحواش
3	ياسر مزعرو	2011-6-9	41,477	تأهيل منزل	يشمل اعمال دعم للعقود
4	محمد غيث	2011-6-9	15,190	تأهيل منزل	
5	مازن غيث	2011-6-9	27,975	تأهيل منزل	اضافة مبلغ \$ 4,175 على العقد الاصلي لاتمام اعمال تتعلق بالاسطحة
6	سمير مزعرو	2011-6-9	37,811	تأهيل منزل	تم اضافة مبلغ \$ 9,095 على العقد الاصلي لاتمام اعمال تتعلق بالاسطحة
7	عماد غيث	2011-6-9	24,278	تأهيل منزل	تم اضافة مبلغ \$ 2,180 على العقد الاصلي لاتمام اعمال تتعلق بالاسطحة
8	بطريكية الارمن الكاثوليك	2011-6-29	202,300	ترميم قبة الكنيسة	تم العمل ببناء على طلب مكتب رئاسة الوزراء وموافقة البنك الإسلامي للتنمية
9	مجدي البيومي	2011-7-18	29,362	تأهيل المنزل	
10	بديعة الطويل	2011-6-24	70,488	تأهيل المنزل	المنزل خطر من ناحية انشائية وبحاجة الى دعم تم اضافة مبلغ \$ 17,500 على العقد الاصلي وذلك لاتمام اعمال تم طلبها من قبل ممثل البنك خلال زيارته للموقع
11	محمد زاهدة	2011-7-5	30,000	تأهيل المنزل	تم تمديد العقد و خصم مبلغ \$ 22,497 وذلك لعدم امكانية تأهيل المنزل الثاني بسبب عدم اثبات الملكية





مشروع ترميم وتأهيل المنازل السكنية في القدس الشرقية
المرحلة الاولى



Empowered lives.
Resilient nations.

البنك الاسلامي للتنمية - صندوق الاقصى

تقرير رقم "2"

برنامج الامم المتحدة الانمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

الرقم	الاسم	تاريخ العقد	قيمة المنحة بالدولار	وصف العمل	ملاحظات
12	عبد الكريم الكركي	2011/8/25	28,586	تاهيل المنزل	
13	شهيناز الشرفا	2011/8/25	3,021	تاهيل المنزل	
14	عاطف الجولاني	2011/10/31	8,571	تاهيل المنزل	
15	عبد الكريم فراح	2011/11/22	22,975	تاهيل المنزل	
16	بلال فراح	2011/11/22	20,230	تاهيل المنزل	
17	ابراهيم فراح	2011/11/22	29,200	تاهيل المنزل	
18	جميل حداد	2011/10/31	24,142	تاهيل المنزل	
19	ميسر ابو فرحة	2011/11/11	28,540	تاهيل المنزل	
20	زهير النتشة	2011/10/31	34,230	تاهيل المنزل	
21	حمزة صندوقة	2011/10/31	29,890	تاهيل المنزل	
22	فاطمة ادريس	2011/11/21	29,700	تاهيل المنزل	
23	عبد الكريم قرعان	2011/8/10	28,157	تاهيل المنزل	
24	زياد قواس	2011/10/31	27,415	تاهيل المنزل	
25	محي الدين عابدين	2011/10/31	28,665	تاهيل المنزل	
26	محمد رصاص	2011/9/10	31,205	تاهيل المنزل	
			910,406	مجموع قيمة العقود المبرمة	

جدول رقم 2 نسبة انجاز الاعمال

الرقم	الاسم	تاريخ العقد	تاريخ انتهاء العمل	نسبة الانجاز	ملاحظات
1	جهاد الصالحي	2011-6-24	2011-10-24	%100	
2	محمد الكردي	2011-6-9	2011-11-6	%100	
3	ياسر مزعرو	2011-6-9	2011-11-	%100	
4	محمد غيث	2011-6-9	2011-11-	%100	
5	مازن غيث	2011-6-9	2011-11-	%100	
6	سمير مزعرو	2011-6-9	2011-11-	%100	
7	عماد غيث	2011-6-9	2011-11-	%100	
8	بطريكية الارمن الكاثوليك	2011-6-29	2011-12-26	%55	تم طلب مواد عزل القبة من ايطاليا
9	مجدي البيومي	2011-7-18	2011-11-18	%70	
10	بديعة الطويل	2011-6-24	2011-11-24	%90	



البنك الإسلامي للتنمية - صندوق الأقصى

مشروع ترميم وتأهيل المنازل السكنية في القدس الشرقية
المرحلة الأولى



Empowered lives.
Resilient nations.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

تقرير رقم "2"

11	محمد زاهدة	2011-7-5	2011-11-5	92%
12	عبد الكريم الكركي	2011/8/25	2011-11-24	90%
13	شهيناز الشرفا	2011/8/25	2011-9-24	100%
14	عاطف الجولاني	2011/10/31	2011-11-30	90%
15	عبد الكريم فراح	2011/11/22	2012-2-21	40%
16	بلال فراح	2011/11/22	2012-2-21	40%
17	ابراهيم فراح	2011/11/22	2012-2-21	40%
18	جميل حداد	2011/10/31	2012-1-30	35%
19	ميسر ابو فرحة	2011/11/11	2012-2-10	50%
20	زهير التنتشة	2011/10/31	2012-2-28	70%
21	حمزة صندوقة	2011/10/31	2012-12-28	60%
22	فاطمة ادريس	2011/11/21	2012-3-20	30%
23	عبد الكريم قرعان	2011/8/10	2011-11-1	95%
24	زيد قواس	2011/10/31	2012-1-30	10%
25	محي الدين عابدين	2011/10/31	2012-1-30	50%
26	محمد رصاص	2011/9/10	2012-2-10	90%

جدول رقم 3 المنازل التي تم توثيقها

الرقم	اسم العقار	رقم المرجعية	المساحة
1	حوش مزعرو	2011-OC-91,92,93,94,180,181	564
2	جهاد الصالحي	2011-OC-73	263
3	عبد الكريم الكركي	2011-OC-31	143
4	ميسر ابو فرحه	2011-OC-38	284
5	بديعة الطويل	2011-OC-59	529
6	طلال الرشق	2011-OC-40	261
	عرب الرشق	2011-OC-28	
7	عاطف الجولاني	2011-OC-29	106
8	جميل حداد	2011-OC-16	128
9	مجدى البيومي	2011-OC178	208
10	محي الدين عابدين	2011-OC65	239
11	عبد الكريم قرعان	2011-OC37	167



البنك الإسلامي للتنمية - صندوق الاقصى

مشروع ترميم وتأهيل المنازل السكنية في القدس الشرقية
المرحلة الاولى



Empowered lives.
Resilient nations.

برنامج الامم المتحدة الانمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

تقرير رقم "2"

487	2011-OC8,9,10,5	امجد بخاري، شهيناز الشرفاء، انصاف اسعد، هشام سرحان	12
393	2011-OC63	محمد رصاص	13
355	2011-OC89	حمزة صندوقة	14
129	2011-OC2	محمد مسودة	15
366	2011-OC41	عوض رملوي	16

ملخص: التقرير المالي

الرقم	مكونات المشروع	المبلغ المرصود بالدولار الامريكي	المصروفات الاجمالية لغاية تاريخ اعداد التقرير بالدولار الامريكي	المتبقي بالدولار الامريكي
1	وحدة اسكان القدس	180,000.00	69,225.83	110,774.17
2	اعمال التأهيل والترميم	2,607,000.00	767,803.64	1,839,196.36
3	احتياطي	16,738.00	0.00	16,738.00
4	الخدمات الإدارية العامة	196,262.00	58,592.06	137,669.94
5	إجمالي المصروفات	3,000,000.00	895,621.53	2,104,378.47

* تقرير الصرف المالي المفصل ملحق بالتقرير

صور للمشروع



مشروع ترميم وتأهيل المنازل السكنية في القدس الشرقية
المرحلة الاولى



Empowered lives.
Resilient nations.

البنك الاسلامي للتنمية- صندوق الاقصى

تقرير رقم "2"

برنامج الامم المتحدة الانمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني



منزل زهير النتشة خلال عمليات الترميم



منزل زهير النتشة قبل الترميم



منزل فاطمة ادريس خلال عمليات الترميم



منزل فاطمة ادريس قبل الترميم



البنك الاسلامي للتنمية - صندوق الاقصى

مشروع ترميم وتأهيل المنازل السكنية في القدس الشرقية
المرحلة الاولى

تقرير رقم "2"



Empowered lives.
Resilient nations.

برنامج الامم المتحدة الانمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني



منزل محيي الدين عابدين خلال عمليات الترميم



منزل محيي الدين عابدين قبل الترميم



منزل محمد رصاص خلال عمليات الترميم



منزل محمد رصاص قبل الترميم





مشروع ترميم وتأهيل المنازل السكنية في القدس الشرقية
المرحلة الاولى



Empowered lives.
Resilient nations.

البنك الاسلامي للتنمية- صندوق الاقصى

تقرير رقم "2"

برنامج الامم المتحدة الانمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني



حوش فراح بعد الترميم



حوش فراح قبل الترميم



حوش فراح خلال عمليات الترميم



حوش فراح قبل الترميم



البنك الاسلامي للتنمية - صندوق الاقصى



مشروع ترميم وتأهيل المنازل السكنية في القدس الشرقية
المرحلة الاولى

تقرير رقم "2"



Empowered lives.
Resilient nations.

برنامج الامم المتحدة الانمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

	التوقيع	جونى ثيودوري مدير برنامج اسكان القدس
	التوقيع	وليد حسنا رئيس وحدة البنية التحتية والهندسة
2012/02/08		تاريخ اعداد التقرير

Award Number: 61270 **Date of this Request:** 4/10/2011

Project Title: JERUSALEM HOUSE REHABILITATION **Start Date:** 1/2/2011

End Date: 1/2/2013

Implementing Agency: United Nation Development Program - UNDP/PAPP **Currency Utilized:** US \$

Bank Account Info: UNDP (USD) Contributions Account # 015-002284 **Authorized Officer:** Johnny Theodory

JP Morgan Chase Bank
 270 Park Avenue
 New York, NY 10017
 Swift Code: CHASUS33
 ABA 02100021
 Reference: CPR TTF- UNDP/PAPP (IDB Jerusalem)

Description:	Amount in US \$	Percentage
(I) Total Project Amount:	\$3,000,000.00	100%
(II) Cumulative Advance Funds Received by Implementing Agency from IDB Up to Request Date:	\$1,104,974.91 Section 2	36.83%
(III) Cumulative Disbursements by Implementing Agency Up to Request Date:	\$895,621.53 Section 3 (Column B)	29.85%
(IV) Balance of Advance Funds Unutilized by Implementing Agency	\$209,353.38 (II-III)	7%
(V) Actual Commitments of the Implementing Agency (Outstanding Contractual Commitments on Signed Contracts)	\$290,432.35 Section 3 (Column C)	
(VI) Expected Commitments of the Implementing Agency (Estimated Value of Planned Activities)	\$642,000.00 Section 4A	
(VII) Amount of Advance Funds Requested as Per MOU Payment Schedule:	\$723,078.97	

The undersigned authorized official hereby certifies the advance payment being requested, has not been previously made and that it will be made in accordance with the provisions stated in the Memorandum of Understanding (MOU).

Signature of Authorized Officer:

Title of Authorized Officer:

Date:

J. Theodory
 Program Analyst
 8/2/2012

Report of Previous Advance Payments

Award Number: 61270

Project Title: JERUSALEM HOUSE REHABILITATION

Section 2

Previous Advances made by IDB to the Implementing Agency:

Date of Advance:	Bank Transfer or Check	% Transferred:	* Amount/ \$	UNDP Rate of Exchange:	Total:
July 1, 2011	Bank Transfer	20.00%	\$600,000.00	1.00	\$600,000.00
October 1, 2011		16.83%	\$504,974.91	1.00	\$504,974.91
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
TOTALS:					\$1,104,974.91

Signature of Authorized Officer: T. Ullrich
 Title of Authorized Officer: Program Analyst
 Date: 2/2/2012

* Including Bank Transfer
 Signature of Authorized Officer:
 Title of Authorized Officer:
 Date:
 Please Stamp:

Details of Disbursements & Contractual Commitments (On Signed Contracts)

Award Number: 61270

Project Title: JERUSALEM HOUSE REHABILITATION

Section 3

Commitments: (To Request Date)	Contractor Name/Invoice Number:	Description of Works:	Total Value of Contract:		Disbursements to		Outstanding Contractual Commitments: C=(A-B)
			(in \$)	(in \$)	(in \$)	(in \$)	
	A	B	C	D	E	F	G
Project ID. 77571	ACTIVITY 1	HOUSE REHABILITATION					
	SELF HELP GRANTS	Jihad Salhi	\$18,728.00		\$18,728.00		\$0.00
		Mohammad Kurd	\$38,269.00		\$38,269.00		\$0.00
		Yaser Mez'ro	\$41,477.00		\$41,477.00		\$0.00
		Mohamad Gheith	\$15,190.00		\$15,190.00		\$0.00
		Mazen Gheith	\$27,975.00		\$27,975.00		\$0.00
		Samir Mez'ero	\$37,811.00		\$37,811.00		\$0.00
		Emad Gheith	\$24,278.00		\$24,278.00		\$0.00
		Armenian Catholicate-Patrichate	\$202,300.00		\$169,280.00		\$33,020.00
		Majdi Bayoumi	\$29,362.00		\$28,478.00		\$884.00
		Badeeh Twaeei	\$70,488.00		\$70,488.00		\$0.00
		Mohamad Zahdeh	\$30,000.00		\$24,472.90		\$5,527.10
		Abed Al Karim Al Karfi	\$28,586.00		\$21,300.00		\$7,286.00
		Shahenaz Al Shurafa	\$3,021.00		\$3,021.00		\$0.00
		Atef Joulani	\$8,572.00		\$8,572.00		\$0.00
		Abed Al Karim Farrah	\$22,975.00		\$5,744.00		\$17,231.00
		Bilal Farrah	\$20,230.00		\$5,058.00		\$15,172.00
		Ibrahim Farrah	\$29,200.00		\$7,300.00		\$21,900.00
		Jamil Haddad	\$24,142.00		\$13,000.00		\$11,142.00
		Myassar Abu Farha	\$28,540.00		\$14,270.00		\$14,270.00
		Zuhair El Natche	\$34,230.00		\$25,555.00		\$8,675.00
		Hamza Sandouka	\$29,890.00		\$20,560.00		\$9,330.00
		Fatmeh Idrees	\$29,700.00		\$7,425.00		\$22,275.00
		Abdel Kareen Quraan	\$28,157.00		\$28,157.00		\$0.00

Section 3

Commitments: (To Request Date)	Contractor Name/Invoice Number:	Description of Works:	(in \$)		(in \$)		(in \$)	
			Total Value of Contract: A	Disbursements to Date against Contract: B	Outstanding Contractual Commitments: C=(A-B)			
	Ziad Qawwas		\$27,415.00	\$0.00	\$27,415.00			
	Muhi El Deen Abdeen		\$28,665.00	\$14,388.00	\$14,277.00			
	Mohammad Rsas		\$31,205.00	\$29,577.00	\$1,628.00			
	Documentation		\$67,429.74	\$67,429.74	\$0.00			
Cumulative Totals to Date			\$977,835.74	\$767,803.64	\$210,032.10			
	ACTIVITY 2	Local Consultants, 3 Site Engineers, Field coordinator and Project Manager	\$116,991.65	\$55,591.65	\$61,400.00			
	MANAGEMENT	Miscellaneous Expenses	\$13,634.18	\$13,634.18	\$0.00			
Cumulative Totals to Date			\$130,625.83	\$69,225.83	\$61,400.00			
Cumulative Totals to All Activities			\$1,108,461.57	\$837,029.47	\$271,432.10			
Facilities and Administration - F&A (7%)			\$77,592.31	\$58,592.06	\$19,000.25			
Cumulative Totals to Date (Including F&A)			\$1,186,053.88	\$895,621.53	\$290,432.35			

PMO Remarks:

Signature of Authorized Officer:

Title of Authorized Officer:

Date:

(Please Stamp)

T. V. V. V.
Program Analyst
8/2/2012

