

# RAPPORT DE MISSION

Suivi des activités du projet Support to Technical and Vocational Education and Training in Haiti



**Date : Du 4 a 5 Mars 2020**

Kathleen Blain : chef de projet Bresil

Marc Joanis Cupidon : Chef de projet Sites et services

Sergot Florestal : Chauffeur

## CONTEXTE ET OBJECTIF

- Cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Support to Technical and Vocational Education and Training in Haiti
- Il s'agit pour le PNUD de participer en tant que MO a la réunion de chantier sur le site de construction du centre professionnel des Cayes avec les deux entreprises en charge de la réalisation et de la supervision de l'exécution des travaux

### Activités réalisées

#### Le 4 Mars 2020 :

Le 4 Mars 2020 après avoir visiter le site de construction du Centre Professionnel des Cayes (CFP) en vue d'évaluer les progrès enregistrer dans la mise en œuvre des travaux, de concert avec la EMCO (entreprise responsable de la construction du centre professionnel des Cayes) et WE Architect (entreprise charge de la supervision) s'est tenue la réunion de chantier proprement dite ou les discussions on tournées autour des avancées enregistrées dans le déroulement des activités du chantier et les possibilités de garder un rythmes évolutif .

#### Constat effectué par l'équipe

Constat a été fait que les travaux suivants réalisés : Le bétonnage radier longrine et des colonnes de plusieurs bâtiment. Des colonnes et des parquets d'autres bâtiments sont déjà coffrés et sont attente de béton. Des malaxeurs sont présents sur le chantier. Des camions en train d'approvisionner le chantier en matériaux (Ciment, Sable). Des travailleurs portant pour la plupart les équipements de sécurité et des femmes sont observées en train de travailler sur le chantier.

#### Minutes de la réunion

Au début de la réunion la firme EMCO a été félicitée pour l'état d'avancement et de la bonne tenue du chantier. Cependant, les efforts doivent être fait pour garder le rythme voir même l'augmenter en vue de combler les retards. La firme de construction a fait montre sa volonté de garder un rythme évolutif et promet de terminer d'ici la fin du mois avec le bétonnage du parquet de tous les bâtiments. Elle aussi promis de mettre à disposition du chantier deux malaxeurs additionnels la semaine prochaine. Toutefois, elle demande un avancement du délai de fin de travaux compte tenu du fait que les récents mouvement de protestation (pays lock) ont grandement impacté le déroulement de ses activités (problème d'approvisionnement et autres). Le M.O a promis de faire

une analyse de la situation et pense qu'éventuellement 2 ou 3 mois additionnels pourraient être ajoutés au délai initial. Selon la supervision, environ 23% des travaux sont déjà réalisés et le chronogramme des travaux prévoyait le bétonnage des Poutres des dalles en porte à faux pour cette semaine. Elle suggère un taux d'exécution mensuel de plus de 12% en vue de pouvoir terminer dans 6 mois et un approvisionnement continu en remblai en vue d'assurer une bonne planification du chantier. Elle suggère aussi à EMCO, de la possibilité de s'approvisionner localement des matériaux de plomberie et d'électricité surtout pour l'inspecteur qui ne nécessite pas de très grands travaux de plomberie.

La firme d'exécution a fait part d'une proposition déjà soumise pour le gabionnage restant et qu'elle est en attente pour pouvoir démarrer ces travaux. Le M.O a fait montre aussi son intérêt pour la protection de l'ouvrage par la réalisation des travaux additionnels de gabionnage, mais aucune décision formelle ne peut être entreprise pas avant la tenue du comité de pilotage du projet prévue pour plus tard.

**Les images ci-dessous donnent une idée de l'état d'avancement du chantier**







## CONCLUSION

D'une manière générale, cette mission a permis à l'équipe de :

- Juger des progrès notable dans l'exécution des travaux. L'avancement du chantier est évalué a 23% . **Coulage de béton colonne et radier/longrine dans plusieurs bâtiments, coffrage de colonnes dans plusieurs bâtiments ; le ferrailage est en cours dans d'autres**
- De relever le niveau de retard accumulé dans le déroulement du chantier : **ils auraient dû être en train de procéder au bétonnage des poutres des dalles en porte a faux**
- D'encourager les firmes de construction et de supervision à redoubler d'effort afin de combler les retards