

RAPPORT DE MISSION

Suivi des activités du projet Support to Technical and Vocational Education and Training in Haiti



Date : Du 29 a 30 Septembre 2020

Kathleen Blain : chef de projet Bresil

Marc Joanis Cupidon : Chef de projet Sites et services

Sergot Fleurestal : Chauffeur

CONTEXTE ET OBJECTIF

- Cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Support to Technical and Vocational Education and Training in Haiti
- Il s'agit pour le PNUD de participer en tant que MO a la réunion de chantier sur le site de construction du centre professionnel des Cayes avec les deux entreprises en charge de la réalisation et de la supervision de l'exécution des travaux

Activités réalisées

Le 29 Septembre 2020 :

Le 29 Septembre 2020 après avoir visiter le site de construction du Centre Professionnel des Cayes (CFPC) en vue d'évaluer les progrès enregistrer dans la mise en œuvre des travaux, de concert avec la EMCO (entreprise responsable de la construction du centre professionnel des Cayes) et WE Architect (entreprise charge de la supervision) s'est tenue la réunion de chantier proprement dite ou les discussions on tournées autour des avancées enregistrées dans le déroulement des activités du chantier et les possibilités de garder un rythmes évolutif .

Constat effectué par l'équipe

Constat a été fait que des fermes métalliques sont déjà installés dans certains des bâtiments construits et ces derniers sont attente de la toiture en tôle. Des fermes métalliques sont en confection pour d'autres bâtiments comme l'atelier Large par exemple. Des travaux de finitions sont en cours dans le TOTEM. Deux réservoirs sont construits et des travaux de maçonnerie de bloc sont en cours dans logement gardien. Des travailleurs portant pour la plupart les équipements de sécurité et des femmes sont observées en train de travailler sur le chantier.

Minutes de la réunion

La cheffe de Projet du PNUD s'est montrée satisfaite de la qualité et du niveau d'avancement des travaux. Mais elle reste toujours inquiète par rapport à la date butoir (Décembre 2020) du projet vu les retards déjà accumulés et la quantité de travaux restante. Le Chantier avance mais le délai est très serré, il n'y aucune possibilité d'extension pour les travaux. EMCO doit maximiser les efforts pour terminer à la date prévue. La firme de construction a fait montre sa volonté de garder un rythme évolutif et promet de commencer dans le plus bref délai avec la mise en place de la toiture en tôle des bâtiments. Les tôles seront sur le chantier à partir de la semaine du 10 Octobre pour

suites nécessaires. Le PNUD et la supervision on fait mention de l'importance de la mise en place de la toiture pour l'avancement des travaux de finition. La EMCO promet de faire de son mieux. La supervision a proposé a EMCO de travailler la nuit. EMCO ne trouve pas trop d'inconvénient, cependant certains travaux comme la mise en place de la toiture ne peut pas se faire la nuit La EMCO a fait montre sa volonté à démarrer la construction de la clôture définitive du site, et l'extension du mur de gabion, mais la Cheffe de projet du PNUD suggère à EMCO d'attendre la décision officielle du PNUD par rapport à l'AVENANT avant de démarrer ces travaux. - Toujours au cours de cette réunion, l'Entrepreneur a profité de soumettre des modèles de CERAMIQUE. La supervision de concert avec le PNUD va les présenter au maitre de l'ouvrage (INFP), afin de faire ensemble un choix de qualité pour les travaux de revêtement.

Les images ci-dessous donnent une idée de l'état d'avancement du chantier





TRAVAUX D'INSTALLATION DES FERMES



TRAVAUX D'INSTALLATION DES FERMES



TRAVAUX D'INSTALLATION DES FERMES



Reservoirs construits sur le site

CONCLUSION

D'une manière générale, cette mission a permis à l'équipe de :

- Juger des progrès notables dans l'exécution des travaux. L'avancement du chantier est évalué à 70%. **Installation de fermes métalliques dans plusieurs bâtiments et confection de fermes métalliques destinées a d'autres.**
- Presque tous les bâtiments sont en attente de la toiture en tôle. La mise en place de la toiture en tôle permettra d'avancer avec les travaux de finitions.
- D'encourager les firmes de construction et de supervision à redoubler d'effort afin de pouvoir terminer le projet a temps