



United Nations Development
Programme
Burundi



RAPPORT MENSUEL

PROGRAMME D'URGENCE

FONDS FIDUCIAIRE

JUIN 2008

Programme d'Urgence, Juin 2008

INTRODUCTION

Le présent rapport fait état des activités menées au cours du mois de Juin 2008 sur les différents volets des Fonds du Programme d'Urgence 2006 et fait ressortir les progrès, les contraintes et les mesures prises dans l'exécution du programme.

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

1. Impression des manuels scolaires Anglais, Swahili, Education Civique

Un projet initial d'un montant de 334 968 USD a été mené à son terme avec succès. Une nouvelle activité a été élaborée. Le montant de cette nouvelle activité était estimé à 425 351 USD. Les spécifications techniques de la nouvelle activité ont été reçues du Ministère de l'Education Nationale, ainsi qu'une offre financière correspondant pour un montant de 796 652 USD, presque le double de l'estimation initiale. La lettre d'accord n'était pas signée à la fin de Juin 2008 à cause de la différence du montant estimé et le montant de l'offre financière qu'il fallait bien analyser et accepter.

2. Construction de 42 Ecoles Primaires dans 17 Provinces

Budget alloué : 4 147 710 USD

Approbation : Janvier 2007

Date de début : Février 2007

Durée estimée : 8 mois

Date initiale de fin de projet : Septembre 2007

Nouvelle date estimative de fin des travaux : Août 2008

Engagement : 48 106 USD

Paiement : 2 921 085 USD

La lettre d'accord avec Ministère de l'Education Nationale pour le compte du BPE pour un montant de 1 140 306 USD a été préparée après analyse et vérification de la nouvelle offre financière du BPE au CISNU.

La signature de la lettre d'accord est donc en attente jusqu'à l'acceptation de la nouvelle offre par les deux parties.

Accomplissements et observations

L'évolution des différents travaux de construction des écoles primaires est très satisfaisante. Les équipes du CISNU ont déjà effectué des réceptions provisoires et la remise a été faite aux autorités provinciales pour 14 écoles dans les provinces suivantes :

#	Province	Nombre d'écoles	Etat de réception et remise
1	Muyinga	2	Réception provisoire et remise aux autorités
2	Kayanza	3	Réception provisoire et remise aux autorités
3	Gitega	2	Réception provisoire et

			remise aux autorités
4	Ruyigi	3	Réception provisoire et remise aux autorités
5	Mwaro	2	Réception provisoire et remise aux autorités
6	Cankuzo	2	Réception provisoire et remise aux autorités
7	Bujumbura Mairie	3	Réception technique : on attend la disponibilité des autorités pour organiser la remise officielle prévue en Juillet 2008.

Sur les quinze écoles restantes : les travaux pour deux écoles sont terminés et les travaux pour 13 écoles sont en cours, leur réception technique devra avoir lieu en Août 2008, avant la rentrée de Septembre .

Contrainte

La réception technique de deux écoles de Cumba en commune Kabezi et de Tenga en commune Mutimba a été reportée plusieurs fois à cause des problèmes de sécurité à Bujumbura Rural.

La réception officielle des écoles dont la construction est terminée par les autorités nationales est attendue au courant du mois de juillet.

3. Formation des enseignants en anglais, swahili, et éducation civique

Le projet initial est terminé avec succès pour un montant de 497 750 USD. Une deuxième activité a été organisée courant Mars 2008 pour un montant global de 423 484 USD. Le rapport de l'activité a été reçu et l'évaluation faite , révèle que cette activité n'a pas été terminée complètement (Les enseignants TEC n'ont pas bénéficié de la formation comme attendu)

MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES DROITS DE LA PERSONNE ET DU GENRE

4. Construction de 1200 maisons pour les rapatriés et autres déplacés dans les provinces de Bujumbura Rural, Muyinga, Bururi et Bubanza.

Budget alloué : 1 285 000 USD

Approbation : Décembre 2006

Date de début : Février 2007

Durée estimée : 7 mois

Date initiale de finalisation : Septembre 2007

Nouvelle date estimative de fin : Mars 2008

Engagement : 0 USD

Paiement : 1 285 000 USD

Contraintes

Le montant de la rallonge budgétaire de 250 000 USD approuvée a bien été payé à PARESI au mois de Mars 2008 et les travaux de finition sont toujours en cours et la réception technique des 3 sites restants a été retardée du fait de l'insécurité et surtout de l'augmentation de prix de l'essence et du gasoil, ainsi que des autres matériaux de construction.

Pour des raisons citées ci-dessus telles que mentionnées dans le rapport précédent, la situation n'a pas changé au cours du mois de Juin 2008, la réception n'a pas pu avoir lieu comme prévu.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

5. Achat d'équipements médicaux et des consommables

Budget alloué : 4 631 718 USD

Approbation : Novembre 2006

Date de début : Décembre 2006

Durée estimée : 10 mois

Date initiale de fin : Septembre 2007

Nouvelle date estimative de fin : Septembre 2008

Engagement : 0 USD

Paiement : 3 453 011 USD

Accomplissement

Trois nouvelles livraisons ont été reçues en Juin 2008. Ainsi sept des neuf livraisons attendues sur la commande auprès de l'IDA sont effectivement reçues. La distribution du matériel des quatre premières livraisons a eu lieu dans 17 provinces suivant le plan de distribution préparé par le Ministère. On attend de ce dernier le plan de distribution pour les trois dernières livraisons de l'IDA. Il faut noter que la première distribution a été effectuée par les camions du BINUB.

Les livraisons de la commande IAPSO commenceront à arriver en Août 2008 et vont s'étaler jusqu'à la fin du mois de Septembre 2008 suivant le programme reçu de l'IAPSO.

Comme la CAMEBU ne disposait plus d'espace pour le stockage de nouveaux équipement dans ses entrepôts et que nous attendons l'arrivée de plus de 1000 m3 de consommables et équipements médicaux, un entrepôt a été loué au centre ville par le PNUD.

Lors de la dernière réunion, il a été décidé que le montant de 1 178 707 USD qui constitue le solde sur le volet de Santé soit reprogrammé dans le cadre de nouvelles activités.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

6. Sécurité alimentaire

L'activité était complétée sans contrainte majeure pour un montant de 977 766 USD et le rapport final a été envoyé par la FAO

MINISTERE DE LA JUSTICE

7. Provision de fournitures diverses en prisons – réhabilitation des prisons et amélioration des conditions des enfants et femmes incarcérés

Budget alloué : 1 488 350 USD

Approbation : Décembre 2006

Date de début : Janvier 2007

Durée estimée : 9 mois

Date initiale de finalisation : Septembre 2007

Nouvelle date estimative de fin : Décembre 2008 (Au vu de l'état actuel, les constructions ne pourront pas être terminés fin Août 2008)

Engagement : 763 360 USD

Paiement : 61 262 USD

8. Diverses fournitures dans les prisons (Pas d'évolution majeure)

- La commande des assiettes et gobelets partiellement livrée : les assiettes ont été livrées, on attend la livraison des gobelets
- La commande des couvertures : la livraison n'a pas eu lieu comme elle était prévue.
- Le processus de sélection du fournisseur pour l'achat des uniformes et matelas est terminé, la commande sera passée au mois de Juillet,
- La commande de la nourriture qui était en cours avec le PAM a été relancée et le PAM s'est de nouveau montré très coopératif. Une proposition était attendue dans le courant du mois de Juin 2008, mais elle n'a pas encore été reçue.

9. Réhabilitation des 6 prisons

Une demande pour un appui financier supplémentaire au déplacement des prisonniers pendant la période des travaux a été introduite par le Ministère de la Justice ; il s'agit de l'achat et de l'installation des tentes dans les prisons. La demande a été acceptée moyennant un réaménagement à l'intérieur du budget déjà alloué.

En plus des 6 prisons, le PNUD a accepté de financer une septième prison. Une mission d'évaluation des besoins, composée des ingénieurs du PNUD/CISNU et la RMC a eu lieu à la prison de Muyinga.

SECRETARIAT PERMANENT DU CNCA

10. Renforcement des capacités du SP/CNCA

Budget alloué : 204 700 USD
Approbation : Fin Décembre 2006
Date de début : Janvier 2007
Durée estimée : 10 mois
Date initiale de finalisation : Octobre 2007
Nouvelle date estimative de fin : Février 2008
Engagement : 0 USD
Paieement : 202 106 USD

Plan d'action

Les donateurs ont approuvé lors de la réunion du Programme d'Urgence sur l'examen du rapport du PU à fin Janvier 2008 que le soutien au CNCA devrait se poursuivre jusqu'à l'approbation du nouveau financement du projet CNCA dans le cadre du « Basket Funds » attendue fin juin. Ce support sera limité aux charges fixes mensuelles nécessaires au fonctionnement de l'institution. Le nouveau budget a été approuvé. Et il a été rappelé au CNCA de veiller à une gestion saine des fonds.

11. Nouveaux projets soumis par le Gouvernement

Les nouveaux projets devaient être soumis pour approbation . Trois nouveaux projets ont été donc introduits :

- 1) Une proposition pour l'achat des médicaments n'a pas été acceptée par les bailleurs.
- 2) Le pavage des rues de Bwiza et Nyakabiga en Mairie de Bujumbura: La Coopération Technique Belge a restitué le dossier au PNUD. C'est ce dernier qui va procéder à l'exécution. L'enveloppe financière requise est à évaluer en concertation avec la coopération Belge ; un montant de 3 000 000 US\$ est initialement requis
- 3) Le projet pour la construction des logements du personnel enseignant et l'approvisionnement en eau des écoles a été aussi accepté. Le budget pour la construction des logements a été établi à 1 500 000 USD, le budget pour l'approvisionnement en eau n'était pas encore finalisé à la fin du mois de Juin 2008. Le CISNU préparera le dossier technique et l'évaluation financière à soumettre au comité des bailleurs de fonds avant publication des offres.

Le Gouvernement devrait introduire d'autres nouvelles propositions de projets en fonction du reliquat qui sera établi par le CISNU après évaluation financière finale des deux projets sus indiqués

12. Conclusion

L'exécution du Programme d'Urgence au cours du mois de Juin 2008 a porté essentiellement sur le suivi des processus d'achat et les travaux de construction entrepris dans la période antérieure, la distribution des équipements de santé et la constitution de dossiers pour les nouveaux projets acceptés lors de la dernière réunion des partenaires. La plupart des livraisons auront lieu au cours du mois d'Août 2008 .

(in USD)	total funding	approved	spent	committed	remaining
INCOME					
DFID	10,928,962				
Belgium	3,952,869				
Norway	2,156,550				
Morocco	100,000				
EXPENSES					
Ministry of Education - Production of School Textbooks in English, Swahili & Civic Ed		334,968	334,968	0	0
Ministry of Education - Construction of Primary Schools in 17 Provinces)		4,147,710	2,921,065	48,106	1,178,519
Ministry of Education - Training of Teachers in New Primary School Curriculum		508,843	497,750	0	11,093
Ministry of Education- Training of Teachers		423,484	423,484	0	0
Ministry of SNDHG - Construction of Houses for Repatriated Refugees and IDPs		1,265,000	1,265,000	0	0
Ministry of SNDHG - Construction of Houses for Repatriated Refugees and IDPs 1st amendment		250,000	250,000	0	0
Ministry of Health - Purchase of Medical Equipment & Consumables		4,631,718	3,453,011	0	1,178,707
Ministry of Agriculture - Food Security and Agricultural Input Assistance		977,766	977,766	0	0
Ministry of Justice - Rehabilitation of Prisons		1,488,350	61,262	763,360	663,728
SPICNCA - Strengthening of the Institutional Capacity of the CNCA		204,700	202,106	0	2,594
	17,138,081	14,252,539	10,406,432	811,466	3,034,641

Management fee (7% on approved projects) 997,678

Total spent 11,404,110

Balance available 2,885,542