

Reunión Junta Ejecutiva del Proyecto

Lugar: PRODUCE

Fecha: 5 de julio

Hora: 5.30 pm.

Award ID:	00095376
Título:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL GRAN MERCADO DE BELÉN – IQUITOS
Agencia de implementación:	PNUD
Fecha de Inicio:	Septiembre 2015
Fecha de finalización:	31 diciembre 2016
Presupuesto del proyecto:	\$ 27,038,626.65

Asistentes:

PNUD: Edo Stork, María Eugenia Mujica, Luis Martorellet, Sebastian Kriticos

PRODUCE: Carlos Carrillo, Mauricio Moscoso, Jennifer Contreras, Ruth Jerónimo, Jusei Bueno

Belén: Richard Vásquez, Alcalde Municipalidad Distrital de Belén

MEF: Amalia Moreno

APCI: Jorge Samanez

1. Agenda

- Bienvenida, Ministerio de la Producción y PNUD
- Objetivo de reunión de Junta del Proyecto, PNUD
- Estado de situación y puntos de decisión, PNUD y PRODUCE
- Intervenciones de participantes
- Acuerdos
- Cierre de la reunión

El objetivo de la reunión es tomar decisiones sobre aspectos del proyecto vinculados a transferencias pendientes de recursos financieros por parte del Ministerio de la Producción y a financiamiento adicional para hacer frente a las recomendaciones del estudio de dimensionamiento del mercado elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el marco del proyecto.

Estado de situación y puntos de decisión:

El PNUD informó de los avances en el proyecto vinculados con la obra civil. También reiteró que para avanzar en la implementación y poder lograr los resultados del proyecto es necesario que en la reunión se tomen las decisiones necesarias sobre las transferencias pendientes al PNUD y el financiamiento adicional para hacer frente a las recomendaciones del estudio de dimensionamiento del mercado elaborado por la FAO en el marco del proyecto (ver abajo). Mencionó que estos temas habían sido tratados en comunicaciones previas (Oficios 000110 de 29 de enero y 000548 de 16 de junio de 2016), la reunión de la Junta del Proyecto del 26 de enero de 2016 y en reuniones con el equipo técnico de PRODUCE y con la Jefa del Despacho de Asesores, Ivonne Echevarría.

Las transferencias pendientes son:

USD 87,195.15 que debieron ser transferidos en diciembre 2015.



USD 856,883.59 correspondientes al monto que el PNUD acordó trasladar temporalmente al componente 1 del proyecto para cubrir el presupuesto de la oferta ganadora en la licitación de obra civil, y que PRODUCE se comprometió a cubrir a la brevedad (según Minuta firmada de reunión de Junta del Proyecto del 26 de enero de 2016).

Sin estas transferencias, no es posible llevar a cabo los componentes sustantivos del proyecto (en los componentes 2, 3 y parte del 4 del Plan de Trabajo). El PNUD informó de la necesidad, como se había solicitado previamente, de conocer sobre la decisión y plazo de la transferencia en la reunión de la Junta del Proyecto para mantener los componentes sustantivos en el proyecto. Señaló que si no hubiese respuesta, sería necesario hacer una revisión sustantiva del proyecto para eliminar estos componentes.

El PNUD hizo énfasis en la importancia del componente sustantivo como esencia de la cooperación de la Organización y como condición necesaria para el logro de los resultados del proyecto. Asimismo, reiteró los riesgos que implicaba el no implementarlos oportunamente, como estaba ocurriendo ante la ausencia de las transferencias pendientes.

PRODUCE informó que no tenía marco legal para hacer la transferencia y solicitó un plazo de algunos días para tener una respuesta sobre éste. Señaló que el proyecto era de importancia para el Ministerio, y que su redimensionamiento tendría efectos no deseados en el rol de PRODUCE en el proyecto de inversión pública (cuya implementación apoya el proyecto suscrito por el PNUD, como se indica en el Documento de Proyecto). Asimismo, propuso que el PNUD iniciase la implementación del componente sustantivo con cargo a transferencia futura; el PNUD informó que ello no era posible debido a sus políticas, procedimientos y regulaciones financieras debido a que el presupuesto del Proyecto estaba comprometido. El PNUD informó que enviaría una carta al Ministro de la Producción.

El Alcalde de Belén recaló la importancia de contar con los recursos para implementar la totalidad del proyecto. Informó que estaba ejecutando algunas acciones relacionadas, pero que era necesaria la implementación de todas las actividades del plan de trabajo del Proyecto. Solicitó una respuesta del Ministerio de Producción e informó que en los próximos días enviaría una carta al Presidente de la República.

Finalmente, se acordó que el componente social (actividades 2 y 3 del Plan de Trabajo, así como acciones 4.2. y 4.4) serán llevadas a cabo directamente por el Ministerio de la Producción. El PNUD deja de tener responsabilidad sobre estos componentes. El PNUD procurará activamente acompañar al Ministerio de la Producción en la implementación de estos componentes; asimismo, el Ministerio de la Producción coordinará e intercambiará información sistemáticamente con el PNUD.

El financiamiento adicional para hacer frente a las recomendaciones del estudio de dimensionamiento del mercado elaborado por la FAO en el marco del proyecto ha sido estimado en USD 4'118,541.29.

Este monto está relacionado con los resultados y recomendaciones del estudio de dimensionamiento del mercado solicitado a PRODUCE por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como parte de los requisitos para finalizar su validación de la viabilidad de proyecto de inversión. El estudio realizado, y análisis de suelos que los complementan llevados a cabo por el contratista, recomiendan la necesidad de hacer cambios en el diseño del mercado.

El PNUD informó que el tema había sido presentado al equipo técnico y el equipo de la OPI de PRODUCE, tal como fue acordado con la Jefa del Despacho de Asesores Ivonne Echevarría. Planteó la necesidad de tomar decisiones que aseguren que el mercado sea funcional y pueda ser utilizado, y que minimice el riesgo de que sea una obra inconclusa o inutilizada.




PRODUCE y el MEF indicaron que era necesario analizar las implicancias del estudio y el financiamiento adicional para el proyecto de inversión pública. PRODUCE informó que había presupuesto para el financiamiento pendiente aprobado en la Minuta del 26 de enero, pero no para las implicancias del estudio realizado por la FAO. Solicitó tiempo para revisar las partidas del proyecto en función a los formatos de los proyectos de inversión pública. El PNUD reiteró que su información estaba a disposición y recordó que la Organización ha sido galardonada por segunda vez como la más transparente del mundo, y ofreció reunión para que PRODUCE pueda hacer la revisión. No obstante, informó que se enviaría carta al Ministro de la Producción en los próximos días con los resultados de la reunión.

Decisiones finales

PNUD: El PNUD no puede avanzar si no hay transferencia de recursos. Informa que solicitará formalmente la eliminación de los componentes sustantivos (sociales) del Proyecto, y el retorno al diseño original del mercado, con la salvedad de que puede haber cambios menores en la medida en que no impacten el monto del contrato. El PNUD enviará carta al Ministro de la Producción en la que informará de la imposibilidad de implementar los componentes sustantivos y las recomendaciones de la FAO al dimensionamiento del mercado debido a que el Ministerio no le ha transferido los recursos.

PRODUCE: Solicitó que se les permita revisar nuevamente el proyecto, y determinar si es posible transferir financiamiento adicional a final de 2016.

 06/07/2016

Edo Stork
Representante Residente Adjunto del PNUD




Carlos Gustavo Carrillo Mora
Viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción

Richard Arturo Vásquez Salazar
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Belén