

**Minuta PAC**  
**Comité de Aprobación de Proyectos**  
**31 octubre 2016**

Award ID: 00059394/00074250  
Título: Dinamización de Economías Locales Mediante el Desarrollo y la Reconstrucción de la Infraestructura Pública  
Agencia de implementación: Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano - MOPTVDU  
Fecha de Inicio: Febrero 2010  
Fecha de finalización: 31 de diciembre 2019  
Presupuesto total: \$44,296,199.09

**Asistentes:**

**PNUD:** Claudia Monzón, Patricia Montalván, Silvia de Contreras.

**MOPTVDU:** Alejandra Castillo

**Cancillería:** José María Mejía.

**Agenda**

1. Perfil del proyecto
2. Principales Resultados a la Fecha
3. Justificación para la revisión sustantiva
4. Riesgos identificados
5. Acuerdos

**Desarrollo de la reunión:**

**1. Perfil del Proyecto**

- **Estatus actual:** En la vida del proyecto se han implementado 29 obras que representan una inversión de aproximadamente \$43 millones.
- **Apoyo al MOPTV:** Se continúa presentando al MOPTVDU la plataforma de apoyo por medio de este Proyecto para la formulación e implementación de Agencia de Inversiones Estratégicas del Gobierno de El Salvador, para la cual el PNUD podría brindar apoyo en el proceso de la creación de la Agencia mediante la gestión del conocimiento de países con buenas prácticas, cooperación sur-sur y paralelamente con la creación de un Programa de Dinamización de Inversión Pública 2016-2030, para implementar algunos proyectos de la misma en la movilización de recursos en infraestructura para diversas carteras de Estado.

2. **Principales resultados a la fecha** (Se adjunta presentación con la matriz de resultados)



### 3. Razón de la revisión sustantiva

En reunión de Junta de Proyecto realizada el 24 de octubre de 2016 se acordó realizar las siguientes modificaciones:

- Próxima incorporación de nuevas obras al Proyecto. Se acuerda que una vez se cuente con la aprobación de asignaciones de obras del Comité binacional Francia – El Salvador (en noviembre 2016), se incorporarán las obras que resulten al Proyecto.
- Incremento de fondos GOES del Proyecto por la incorporación de un refuerzo producto de una reorientación de fondos del Presupuesto Especial de Inversión Social (PEIS) provenientes de obras finalizadas, para dos obras implementadas por el Proyecto:
  - Refuerzo para obra de mitigación en comunidad Nuevo Israel (\$14,321.82)
  - Refuerzo para camino rural Comasagua hacia Bello Horizonte (\$140,000.00)
  - Estos refuerzos hacen un total de incremento de fondos GOES por \$154,321.82
  - Incremento de fondos PNUD del Proyecto
  - Formalización de Incorporación de fondos TRAC por \$51,590.00.
  - Reducción de fondos PNUD (Intereses) por un valor de \$21,400, ya que este fortalecimiento se estará dando a través de fondos PNUD
  - Con estos incrementos el nuevo total global del PRODOC asciende a **\$44,296,199.09.**

### 4. Riesgos identificados

Deficiencias en el diseño estructural o en los materiales y técnicas de construcción de las obras de reconstrucción de puentes dañados o colapsados.

Acciones de mitigación: Se refuerza la asistencia técnica de UNOPS con la participación de los ingenieros de la Unidad Ejecutora en la revisión de carpetas técnicas y sus alcances de acuerdo a disponibilidad presupuestaria.

Retrasos en la ejecución de las obras debido a la incidencia de desastres naturales, o por la necesidad de ejecutar obras de mitigación antes de construcción de infraestructura.

Acciones de mitigación: Planificación y seguimiento de actividades con la Unidad Ejecutora del Proyecto, personal del MOP y UNOPS y Centro de Servicios. Manejo adecuado de cláusulas contractuales para manejar condiciones imprevistas.






Mantenimiento deficiente por parte de FOVIAL de las obras de infraestructura entregadas por el MOP.

Acciones de mitigación: Reuniones periódicas de coordinación con el MOP para examinar avances en la ejecución de las obras y medidas a tomar para asegurar mantenimiento bajo esquema existente (FOVIAL).

### 5. Resumen de Acuerdos y responsable.

Acuerdos	Responsable
1. Se acuerda que una vez se cuente con la aprobación de asignaciones de obras del Comité binacional Francia – El Salvador, se incorporarán las obras que resulten al Proyecto	PNUD-MOPTVDU
2. Incremento en monto del Proyecto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incorporación de Refuerzo presupuestario de PEIS/Fondos GOES por US\$154,321.82</li> <li>• Formalización de Incorporación de fondos TRAC por \$51,590.00.</li> <li>• Reducción de fondos PNUD (Intereses) por un valor de \$21,400, ya que este fortalecimiento se estará dando a través de fondos PNUD</li> <li>• Con estos incrementos netos el nuevo total global del PRODOC asciende a \$44,296,199.09.</li> </ul>	PNUD-MOPTVDU

### Firmas:

Firmas	Nombre / Cargo	Institución
	<b>Alejandra Castillo</b> Especialista Senior en Gestión de Financiamiento	MOPTVDU
	<b>José María Mejía</b> Técnico de Cooperación Multilateral	Cancillería RREE
	<b>Claudia Monzón</b> Representante Residente Auxiliar-Operaciones	PNUD
	<b>Patricia Montalván</b> Analista de apoyo a Programas	PNUD
	<b>Silvia de Contreras</b> Oficial Área de Inversión Social	PNUD



Al servicio de las personas y las naciones.

50  
AÑOS

# Proyecto 00074250

## Junta PAC

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,  
TRANSPORTE, VIVIENDA  
Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

## **“DINAMIZACIÓN DE ECONOMÍAS LOCALES MEDIANTE EL DESARROLLO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA”**


---

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO  
(MOPTVDU)

31 DE OCTUBRE 2016

# AGENDA

---

1. Perfil del proyecto
  2. Principales Resultados a la Fecha
  3. Justificación para la revisión sustantiva
  4. Riesgos identificados
  5. Acuerdos propuestos
- 

# 1. Perfil del proyecto

- **Nombre:** Dinamización de economías locales mediante el desarrollo y la reconstrucción de la infraestructura pública.
- **Efecto CPD 1.:** Instituciones públicas seleccionadas cuentan con mejores capacidades de planificación y ejecución de la inversión pública a nivel nacional y local.
- **Fecha de inicio:** Febrero 2010
- **Fecha de finalización :** 31 de diciembre 2019
- **Presupuesto Total:** \$44, 111, 687.27 hasta revisión sustantiva No. 7. (\$44,296,199.09 en revisión actual)
- **Estatus actual:** En la vida del proyecto se han implementado 29 obras que representan una inversión de aproximadamente \$43 millones.

Se continúa presentando al MOPTVDU la plataforma de apoyo por medio de este Proyecto para la formulación e implementación de Agencia de Inversiones Estratégicas del Gobierno de El Salvador, para la cual el PNUD podría brindar apoyo en el proceso de la creación de la Agencia mediante la gestión del conocimiento de países con buenas prácticas, cooperación sur-sur y paralelamente con la creación de un Programa de Dinamización de Inversión Pública 2016-2030, para implementar algunos proyectos de la misma en la movilización de recursos en infraestructura para diversas carteras de Estado.

## 2. Principales resultados (a septiembre 2016)

RESULTADO	ACCIÓN	AVANCE
1. FORTALECER AL MOP EN SU CAPACIDAD DE <b>PLANIFICAR Y PRIORIZAR LAS OBRAS PÚBLICAS</b> , INCLUYENDO CRITERIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO, EQUIDAD DE GÉNERO, MANEJO DE RIESGOS, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENFOQUE TERRITORIAL	Apoyo en la elaboración y publicación del documento de Política Integrada de Movilidad y Logística (extensión plazo Director PIML a diciembre, en revisión fechas del resto de apoyos para publicación, lanzamiento y socialización)	97.5% (Publicación estimada en diciembre 2016)
	Apoyo en la implementación el Plan de Acción para la Igualdad y Equidad de Género en el MOPTVDU	80%
	Apoyo en segunda fase del Mural escultórico en Plaza La Reconciliación	100%
	Normativa o herramienta de planificación nueva o mejorada (actualización de estudio de Racionalización del proceso de preinversión en El Salvador por SIGOB, entregado en agosto)	100%
1. FORTALECER AL MOPTVDU EN SU CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE EJECUTAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE PROCESOS DE <b>FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL</b>	Taller sobre Impacto Social en obras de Infraestructura. (En proceso de contratación consultor para finalización de talleres)	75%
1. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS APOYADO EN LA <b>EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS</b> (CAMINOS RURALES, PUENTES, OBRAS DE PASO, OBRAS DE MITIGACIÓN)	0 de 2 Informes de Adquisiciones Generados (1 obra en evaluación de ofertas, 1 obra en preinversión)	0%
	8 de 10 Contratos de obra administrados (1 obra en ejecución, 7 finalizadas)	80%

## 2. Principales resultados (a septiembre 2016)

---

ESTADO	MONTO	CANTIDAD OBRAS	% MONTO
PREINVERSIÓN	\$349,757.00	2	0.81%
EJECUCIÓN	\$3,272,005.53	1	7.57%
RECEPCIÓN SUSTANCIAL	\$1,621,636.26	4	3.75%
RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS	\$16,747,297.53	9	38.76%
EN BUENA OBRA (CON RECEPCIÓN DEFINITIVA)	\$11,212,347.06	4	25.95%
FIN BUENA OBRA	\$10,003,006.85	9	23.15%
<b>TOTAL</b>	<b>\$43,206,050.23</b>	<b>29</b>	<b>100.00%</b>



# Matriz de Resultados

<b>Resultado del UNDAF/CPD:</b> 1. La población goza de una mejor cobertura y acceso universales y equitativos de los bienes y servicios básicos de calidad.					
<b>Producto Esperado del CPD:</b> 1. Instituciones públicas seleccionadas cuentan con mejores capacidades de planificación y ejecución de la inversión pública a nivel nacional y territorial					
<b>Indicadores y meta de la contribución del PNUD a los efectos del CPD:</b> Efecto 1: Indicador: Porcentaje de inversión pública ejecutada, LB:2014:56.25% Meta:70%					
<b>Nombre del proyecto:</b> Dinamización de economías locales mediante el desarrollo y la reconstrucción de la infraestructura pública					
<b>Número de Proyecto (ID Atlas):</b> AWARD: 00059394 PROJECT: 00074250					
RESULTADO	INDICADORES	METAS ANUALES (Hitos)	ACTIVIDADES	PARTES RESPONSABLES	RECURSOS
<b>Resultado del proyecto:</b> Ministerio de Obras Públicas con sus capacidades fortalecidas para la implementación de obras de infraestructura pública que potencien el desarrollo humano sostenible a nivel nacional a través de la priorización de la inversión pública en proyectos con impacto en la equidad, el mayor acceso a bienes y servicios básicos, el aumento de la movilidad humana, y la inclusión del enfoque de género y resiliencia	1. Porcentaje de la Inversión Pública ejecutado por el MOPTVDU <b>Línea base:</b> 1. 2014: 35% de la Inversión Pública ejecutada correspondiente al MOPTVDU en 2014 (Ministerio de Hacienda)	1. 2019: 50% de la Inversión Pública ejecutada correspondiente MOPTVDU.	1. MOP fortalecido en su capacidad de planificar y priorizar las obras públicas, incluyendo criterios de: desarrollo económico, equidad de género, manejo de riesgos, cambio climático y enfoque territorial. 2. Ministerio de Obras Públicas fortalecido en su capacidad institucional para ejecutar las obras de infraestructura a través de procesos de formación y entrenamiento de personal.	-MOPTVDU -PNUD	\$44,296,199.09
	2. Número de Personas beneficiadas con la Inversión Pública ejecutada por el MOPTVDU (Se incluye únicamente datos del Viceministerio de Obras Públicas) <b>Línea base:</b> 2. 2014: 547,623 personas beneficiadas por la inversión pública ejecutada por el MOPTVDU (Informe UDI del MOPTVDU)	2. 2019: 2,500,000 personas beneficiadas con la Inversión Pública ejecutada por el MOPTVDU al 2019	3. MOP apoyado en la ejecución y supervisión de Obras de Infraestructura pública ejecutadas bajo las mejores prácticas internacionales 4. Unidad Ejecutora PNUD-MOP en operación		

### 3. Justificación para la revisión sustantiva

En reunión de Junta de Proyecto realizada el 24 de octubre de 2016 se acordó realizar las siguientes modificaciones:

- **Próxima incorporación de nuevas obras al Proyecto.** Se acuerda que una vez se cuente con la aprobación de asignaciones de obras del Comité binacional Francia – El Salvador (en noviembre 2016), se incorporarán las obras que resulten al Proyecto
  - **Incremento de fondos GOES del Proyecto** por la incorporación de un refuerzo producto de una reorientación de fondos del Presupuesto Especial de Inversión Social (PEIS) provenientes de obras finalizadas, para dos obras implementadas por el Proyecto:
    - Refuerzo para obra de mitigación en comunidad Nuevo Israel (\$14,321.82)
    - Refuerzo para camino rural Comasagua hacia Bello Horizonte (\$140,000.00)
    - **Estos refuerzos hacen un total de incremento de fondos GOES por \$154,321.82**
  - **Incremento de fondos PNUD del Proyecto**
    - Formalización de Incorporación de fondos TRAC por \$51,590.00.
    - Reducción de fondos PNUD (11888) por un valor de \$21,400, ya que este fortalecimiento se estará dando a través de fondos TRAC
- ✓ **Con estos incrementos el nuevo total global del PRODOC asciende a \$44,296,199.09.**

## 4. Riesgos

1. Posibles deficiencias en el diseño estructural o en los materiales y técnicas de construcción de las obras de infraestructura.
  - Acciones de mitigación: La participación de UNOPS y de los ingenieros especialistas de la Unidad Ejecutora en la revisión de carpetas técnicas y sus alcances de acuerdo a disponibilidad presupuestaria.
2. Posibles retrasos en la ejecución de las obras debido a la incidencia de desastres naturales, o por la necesidad de ejecutar obras de mitigación antes de construcción de infraestructura.
  - Acciones de mitigación: Planificación y seguimiento de actividades con la Unidad Ejecutora del Proyecto, personal del MOP y UNOPS y Centro de Servicios. Manejo adecuado de cláusulas contractuales para manejar condiciones imprevistas.
3. Mantenimiento limitado por parte de FOVIAL de las obras de infraestructura entregadas por el MOP.
  - Acciones de mitigación: Reuniones periódicas de coordinación con el MOP para examinar avances en la ejecución de las obras y medidas a tomar para asegurar mantenimiento bajo esquema existente (FOVIAL).

# 5. Acuerdos Propuestos

---

Se acuerda lo siguiente:

- Se acuerda que una vez se cuente con la aprobación de asignaciones de obras del Comité binacional Francia – El Salvador, se incorporarán las obras que resulten al Proyecto
- Incremento en monto del Proyecto:
  - Incorporación de Refuerzo presupuestario de PEIS/Fondos GOES por US\$154,321.82
  - Formalización de Incorporación de fondos TRAC por \$51,590.00.
  - Reducción de fondos PNUD (11888) por un valor de \$21,400, ya que este fortalecimiento se estará dando a través de fondos TRAC
  - Con estos incrementos netos el nuevo total global del PRODOC asciende a **\$44,296,199.09**.