



Proyecto BOL/109003 FEGABENI

Informe trimestral Q1/2021

Enero – Marzo, 2021

Título del Proyecto: Fortalecimiento a la Federación de Ganaderos del Beni para enfrentar la sequía, aumentar el acceso al agua y mejorar su producción para seguridad alimentaria; y el acceso al agua a comunidades indígena originario campesinas, urbanas y rurales.	
Informe elaborado por: Gabriela Carrasco	Cargo en el proyecto: Coordinadora
Periodo que reporta: Primer trimestre Enero – Marzo, 2021	
Fecha de elaboración: 21 de abril 2021	

Parte A – Resumen y aspectos críticos:

<p>Una vez que el Directorio del Fondo IBSA aprobó la Extensión-sin-costo, el 10 de febrero de 2021 se firmó una revisión sustancial del Documento de Proyecto. Como la temporada de lluvias termina a fines de abril, el proyecto reiniciará las actividades de perforación de pozos en mayo. Los dos equipos están cubiertos por una póliza de seguro hasta el 31 de agosto de 2021.</p> <p>El 29 de marzo de 2021 se realizó una reunión de coordinación entre el PNUD y FEGABENI para definir el plan de implementación. FEGABENI ya envió un presupuesto revisado para iniciar la perforación de pozos tercerizando el servicio, la enmienda al acuerdo de subvención se firmará antes del 25 de abril de 2021, seguida del desembolso de recursos para iniciar las actividades.</p>			
Nivel de cumplimiento del plan trimestral:	Según previsto (X)	Algunas actividades demoradas ()	Más de la mitad de actividades con demora ()
<p>Problemas y/o Limitantes Principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La temporada de lluvias concluye a fines de abril, la perforación se reinicia en Mayo. • La evolución de la pandemia por COVID-19 y las olas de contagio podrían demorar las actividades del proyecto. 			

Parte B – Avance de Resultados/Productos

Resultado 1: Incrementar el acceso al agua para mejorar la producción ganadera y la seguridad alimentaria post sequía de las Asociaciones de ganaderos de FEGABENI y de las comunidades urbanas y rurales y la población indígena campesina en el departamento del Beni.
Producto 1.1: 12 pozos de agua perforados para comunidades urbanas, rurales e indígenas.
Avances del Trimestre (Señalando lo acumulado): 0.
Medios de verificación: <ul style="list-style-type: none"> • Reportes técnicos de FEGABENI.
Problemas y limitantes <ul style="list-style-type: none"> • La temporada de lluvias concluye a fines de abril, la perforación se reinicia en Mayo.
Acciones recomendadas <ul style="list-style-type: none"> • Firma de la enmienda al acuerdo antes del final de abril, 2021. • Desembolso total de recursos a FEGABENI para la compra de materiales, mantenimiento de los equipos y reinicio de la perforación de pozos. • Monitoreo quincenal del avance en la perforación de los 12 pozos para comunidades rurales comprometidos hasta el 31 de agosto de 2021 para asegurar el cumplimiento de los objetivos ajustados del proyecto, con la evidencia correspondiente.

Producto 1.3: Metodología ajustada de recuperación de costos de FEGABENI para proveer servicios de perforación de pozos
Avance del trimestre: 0
Medios de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Documento de metodología de recuperación de costos y de sostenibilidad del proyecto elaborada y enviada a UNOSSC / Fondo IBSA.
Problemas y limitantes <ul style="list-style-type: none"> FEGABENI debe actualizar la metodología de recuperación de costos y de sostenibilidad del proyecto, debe hacerlo con apoyo de la empresa contratada para la perforación de pozos.
Acciones recomendadas <ul style="list-style-type: none"> Monitoreo quincenal del avance en la elaboración del documento antes de agosto de 2021. Envío de documento a UNOSSC / Fondo IBSA.
Resultado 2: FEGABENI y sus socios principales han incrementado sus capacidades para evaluar el impacto de la sequía con información actualizada y diseño de medidas de recuperación y resiliencia.
Producto 2.1: Al menos 60% de los Asociados de FEGABENI y los municipios donde se perforaron pozos cuentan con capacidades para aplicar la metodología PDNA de los sectores pecuario, agua y medios de vida.
Avances del Trimestre: 0
Medios de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Listas de asistencia / captura de pantalla de sesión digital.
Problemas y limitantes <ul style="list-style-type: none"> El presupuesto asignado al fortalecimiento de capacidades fue reasignado a la compra de equipos y perforación de pozos. La evolución de la pandemia limita la posibilidad de viajar y sólo permite realizar sesiones de capacitación vía digital.
Acciones recomendadas <ul style="list-style-type: none"> Realizar la capacitación vía digital en coordinación con FEGABENI y VIDECI, consolidando los productos 2.1 y 2.2.
Producto 2.2: Al menos 60% de los Asociados de FEGABENI cuentan con capacidades para aplicar marcos de recuperación post desastre para los sectores pecuario, agua y medios de vida.
Avances del Trimestre: 0
Medios de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Listas de asistencia / captura de pantalla de sesión digital.
Problemas y limitantes <ul style="list-style-type: none"> El presupuesto asignado al fortalecimiento de capacidades fue reasignado a la compra de equipos y perforación de pozos. La evolución de la pandemia limita la posibilidad de viajar y sólo permite realizar sesiones de capacitación vía digital.
Acciones recomendadas <ul style="list-style-type: none"> Realizar la capacitación vía digital en coordinación con FEGABENI y VIDECI, consolidando los productos 2.1 y 2.2.



Proyecto BOL/109003 FEGABENI

Informe trimestral Q1/2021

Enero – Marzo, 2021

Otras Acciones y Actividades

- El seguro de los equipos está contratado hasta el 31 de agosto de 2021.

Parte C – Reporte de acciones de monitoreo/evaluación

Actividad de monitoreo y evaluación	Reporte de la actividad
Reunión de coordinación con FEGABENI	El 29 de marzo de 2021 se realizó una reunión de coordinación entre el PNUD y FEGABENI para definir el plan de implementación.
Informe al donante	Informe trimestral Q1 enviado al Fondo IBSA el 15 de abril de 2021.

Parte D – Anexos (Fotografías, comunicados de prensa, links a documentos o evidencias)

Acta de reunión del 29 de marzo de 2021, PNUD-FEGABENI.

Parte E – Estado de ejecución de AWP 2021

Producto	Planificado AWP 2021 (en USD)	Ejecución acumulada al Primer Trimestre (en USD)	Ejecución acumulada al Primer Trimestre (en %)
1	54.399,86	1.274,58	2,34%
2	0	0%	0%