

**ACUERDO SUSCRITO ENTRE EL CONAVI Y
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)**

**“ASISTENCIA TÉCNICA Y AUMENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN ESTUDIOS PREVIOS,
DISEÑOS CONSTRUCTIVOS Y CONTRATACIÓN DE OBRAS VIALES (PRÉSTAMO BCIE 1)”**

**COMUNICADO DE APROBACIÓN
ORDEN PARA PRÓRROGA FECHA DE TERMINACIÓN**

San José, 31 de julio de 2015

Al contestar refiérase al
Oficio DIE-07-15-2202

Para:


Sr. José Fernando Mora
Ing. Andrea Soto Rojas
MBA. Carlos Solís Murillo,
MBA. Gerardo Solís Murillo,

Gerente de Operaciones, PNUD-Costa Rica
Gerente – Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE
Director - Dirección de Finanzas
Director a.i. - Proveduría Institucional

Estimados señores

Luego de saludarlos muy cordialmente, por este medio se les remite el documento denominado “Orden para Prórroga Fecha de Terminación” en el marco del proyecto “Asistencia técnica y aumento de capacidades institucionales en estudios previos, diseños constructivos y contratación de obras viales (Préstamo BCIE 1)”, suscrito entre el CONAVI y el PNUD, debidamente aprobada por las partes.

De ustedes, atentamente,


Ing. Mauricio Salom Echeverría
Director Ejecutivo a.i.



msr

☐

Archivo / Copiador

De acuerdo con el Contrato/Documento de Proyecto de fecha noviembre de 2013, la Addenda/Revisión Sustantiva de fecha febrero de 2014, ambos refrendados por la Contraloría General de la República el 18 de marzo de 2014 (oficio 02934), la Revisión General del Proyecto No.1, de fecha 28 de enero de 2015, la Revisión Sustantiva No. 2, de fecha 1 de junio de 2015 y la Revisión General No.2, de fecha 29 de junio de 2015 suscrito entre el CONAVI y el PNUD para la "Asistencia técnica y aumento de las capacidades institucionales en estudios previos, diseños constructivos y contratación de obras viales (Préstamo BCIE 1),; se acuerda:

"Considerando que CONAVI aún no obtiene el refrendo para el proyecto de Supervisión de las obras de Circunvalación Norte, (Memorando de Acuerdo suscrito entre CONAVI y UNOPS), que debe otorgar la Contraloría General de la República; y con el fin de dar continuidad al apoyo del equipo técnico del proyecto y en el afán finalizar las actividades de la topografía para elaborar los planos catastrados requeridos para el trámite de las expropiaciones asociadas a los diseños aprobados para los pasos a desnivel, se prorroga la fecha prevista de terminación para el día 17 de setiembre de 2015".

Esta instrucción no cambia la naturaleza del objeto contractual, ya que tiene por objetivo el mejor satisfacer el interés público garantizando el proceso de revisión del Informe No. 1 presentado por el contratista de Circunvalación Norte, así como la información y documentación que se genere en el período por el cual se prorroga la fecha prevista de terminación. Asimismo, permite garantizar que CONAVI cuente con los insumos necesarios para iniciar los procesos de expropiación que requieren para la ejecución de los pasos a desnivel; esta prórroga no genera costo adicional al CONAVI ni aumento de plazo.

Justificación

La prórroga en la fecha prevista de terminación resulta necesaria con el fin de que CONAVI cuente con el apoyo técnico del equipo de proyecto involucrado en la revisión y aprobación del diseño a cargo del contratista de Circunvalación Norte, en tanto obtiene el refrendo contralor para el Acuerdo suscrito con UNOPS que permitirá dar continuidad a esta importante labor. Asimismo, procura conceder el plazo prudencial y razonable para concluir el levantamiento en campo de la información sobre propiedades a expropiar y la elaboración de los respectivos planos que se deben catastrar para posteriormente iniciar los procesos de expropiación.

El principal objetivo de esta prórroga es contribuir con el fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión de la Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE en las etapas de revisión y aprobación de los diseños de Circunvalación Norte y las etapas previas a la contratación de las obras prioritarias previstas en el Contrato de Préstamo No. 2080 suscrito entre CONAVI y el BCIE.

Con el fin de lograr los objetivos planteados, resulta necesario continuar con el apoyo técnico en la revisión de documentos del Producto 3. Circunvalación Norte, Revisión de los diseños elaborados por el contratista, y resulta necesario conceder el plazo prudencial y razonable para finalizar la obtención del catastro de propiedades afectadas por el Proyecto de los Tres Pasos a Desnivel en Circunvalación Ruta 39. Estas áreas han sido identificadas por el personal de CONAVI, y reflejadas en la propuesta de diseño en los planos revisados por CONAVI PNUD UNOPS y EUROESTUDIOS, recientemente, bajo la




Orden para Prórroga Fecha de Terminación

Fecha: 31 de Julio de 2015


denominación de "expropiaciones". La Revisión Sustantiva 2, firmada previamente, define ésta intervención.

El plazo para la entrega final y gestión de pago de los diseños requeridos y los planos catastrados registrados, se estima en un mes y medio a partir de esta fecha, por lo que la nueva fecha prevista de terminación autorizada es el 17 de setiembre de 2015.

Aceptada el 30 Julio 2015
Por PNUD



José Fernando Mora
Gerente de Operaciones




Ing. Mauricio Salom Echeverría
Director Ejecutivo a.i.
Fecha: 31/07/15



Aceptada el 30 Julio 2015
Por UNOPS



Sergio Mazzucchelli
Comité Directivo - UNOPS
Gerente Programa UNOPS - CR



Ing. Andrea Soto Rojas
Coordinadora Nacional Proyecto
Gerente Unidad Ejecutora CONAVI
Fecha: 30 Julio 2015

I. ESTADO FINANCIERO

Monto Convenio Original	Monto Convenio Autorizado a la fecha	Pagado a la fecha	Disponible a la fecha
\$ 1.747.308,00	\$ 1.810.390,00	\$1.691.482,00	\$118.907,00

II. CONTROL DE ÓRDENES DE SERVICIO Y REVISIONES

No. Orden	Fecha	Descripción	Aumento en Órdenes de Servicio o Modificación	Monto contrato autorizado
Orden Servicio No. 1	22/04/2014	Inicio Labores	\$ 0,00	\$ 1.747.308,00
Revisión General No.1	28/01/2015	Ajustes en plazo	\$ 0,00	\$ 1.747.308,00
Revisión Sustantiva No. 2	01/06/2015	Ajuste en monto y productos	\$ 63.082,00	\$ 1.810.390,00
Revisión General No. 2	29/06/2015	Ajustes en plazo	\$ 0,00	\$ 1.810.390,00
Prórroga Plazo	30/07/2015	Ajustes en plazo	\$ 0,00	\$ 1.810.390,00

Orden para Prórroga Fecha de Terminación

Fecha: 31 de Julio de 2015

III. CONTROL DE PLAZO

No. Orden	Fecha	Descripción	Plazo autorizado	Plazo adicional autorizado	Fecha de inicio	Fecha aprobada de finalización
Orden Servicio No. 1	22/04/2014	Inicio Labores	Plazo contrato: 09 meses	0	02 de mayo de 2014	02 de febrero de 2015
Revisión General No.1	20/01/2015	Ajustes en plazo	Plazo contrato: 09 + Plazo adicional esta Revisión General No.1: 04 meses Plazo total autorizado: 13 meses	4 meses	02 de mayo de 2014	02 de junio de 2015
Revisión Sustantiva No. 2	01/06/2015	Ajuste en monto y productos Prórroga fecha prevista de terminación	Plazo autorizado a la fecha: 13 meses	0	02 de junio de 2015	02 de julio de 2015
Revisión General No. 2	29/06/2015	Prórroga fecha prevista de terminación	Plazo autorizado a la fecha: 13 meses	0	02 de julio de 2015	02 de agosto de 2015
Revisión General No. 3	30/07/2015	Prórroga fecha prevista de terminación	Plazo autorizado a la fecha: 13 meses	0	02 de agosto de 2015	17 de setiembre de 2015