

محضر اجتماع مجلس ادارة متابعة مشروع  
تطوير الحركة المرورية في الكويت

التاريخ: 2013\5\16

الزمان: الساعة 10:00 صباحا

المكان: مكتب الامم المتحدة الانمائي

الحضور:

أولا | الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط و التنمية :

التوقيع	الوظيفة	الاسم
		السيدة   ليفلين لازراتي
	منسق اداري	السيدة   لولوة الخرجي

ثانيا | مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي:

التوقيع	الوظيفة	الاسم
	محلل مالي	السيد   هاشم حسن
	محلل برامج لمكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي	السيدة   سحر الشوا
	مسئول مشتريات	السيد   مهدي
	مسئول برامج	السيد   ادم ابا حسن

ثالثا | وزارة الداخلية:

التوقيع	الوظيفة	الاسم
	المدير الفني للمشروع	السيد   كيم جريو
	خبير نظم المعلومات	السيد   جيا سيلان

تم الترحيب بالضيوف من قبل السيدة | سحر الشوا و اوضحت ان الهدف من الاجتماع هو مناقشة خطة الشراء.

ناقش الاعضاء الصعوبات التي يواجهها المشروع في الوقت الحالي :-

- اوضحت السيدة | سحر الشوا بان في الخطة السنوية للمشروع كانت من 2013 – 2014 حيث تم جمع سنتين الامر الذي ادي بان تكون غير واضحة حيث ان الخطة السنوية يجب ان تاخذ كل سنة بعين الاعتبار على حدة و اقترحت ان يقوم الدكتور كيم بتعديل الخطة و ان يتناول بشرح دقيق و مختصر اهداف و جميع التكاليف السنوية للمشروع.
- اوضح الدكتور | كيم جريو ان المشروع يواجه الكثير من الصعوبات في الوقت الحالي ، منها عدم وجود المساحة الكافية و توفر المكان للشركة التي ستتولى المشروع و الخبراء كما اوضح انه لبناء مبنى خاص سيكلف الكثير من الوقت مما سيعطل المشروع و نظرا لذلك اقترح ان يتم تاجير مبنى .
- ناقش الدكتور | كيم جريو الميزانية و ما لها من تاثير على اكمال المشروع حيث ان الميزانية غير كافية لاكمال المشروع كما اشار الى انه يجب التاكيد بوجود المبالغ الكافية لتغطية جميع تكاليف الشركة التي ستقوم بتولي المشروع. و اوضح انه نظرا لعدم توفر المبلغ الكافي تم تاخر في الاعلان و طرح المناقصة . كما انه اوضح ان الشركة الفائزة ستتولى المشروع من الناحية التقنية فقط و مكتب الامم المتحدة الانمائي سيقوم بتولي تكاليف الصيانة و أي تكاليف اخرى
- اوضح السيد | مهدي ان المتبقي من الميزانية هو 200000 و هو مبلغ غير كافي لتغطية الاعلان الامر الذي سيؤدي الى تاخير طرح المناقصة و التي من المفروض ان يتم الاعلان عنها الاسبوع القادم كحد اقصى.
- ناقش السيد | هاشم بانه يجب ان يوثق المبلغ الجديد و تكون هناك اتفاقية موقعة من قبل المجلس الاعلى للتخطيط ليتمكن مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي من صرف المبلغ حيث ان المحريرين لا يقومون بالموافقة على صرف أي مبلغ او تحويله من غير وجود وثيقة عن مصدر هذا المبلغ.
- اقترحت السيدة | سحر بان يتم التركيز حاليا على الاهداف التي يمكن تحقيقها ضمن الميزانية المتوفرة حاليا في حين ان يقوم الدكتور / كيم جريو بمخاطبة الجهة المعنية لتعزيز ميزانية المشروع. كما اشارت انه سيتم عقد اجتماع مع مجلس المشروع لمناقشة خطة الشراء و تعزيز الميزانية.

## التوصيات :-

- تعديل الخطة السنوية للمشروع بتناول كل سنة على حدة 2013-2014 .
- التركيز على الاهداف التي يمكن تحقيقها بالميزانية المتوفرة حاليا .
- ارسال كتاب الى الجهة المعنية لتعزيز الميزانية و تزويدهم بالمبلغ لإكمال المشروع.
- عقد اجتماع مع مجلس المشروع في الاسبوع القادم