



Compte rendu de la 3^{ème} réunion du comité de pilotage du projet d'amélioration de la gestion du bassin du Lac Tchad



14 Avril 2021 en vidéo conférence

NG AR



Au service
des peuples
et des nations

Programme/Projet	Amélioration de la gestion du Lac Tchad par la mise en œuvre du Programme d'action stratégique pour le bassin du Lac Tchad pour renforcer la résilience au changement climatique et réduire le stress sur les écosystèmes
Objectif	Construire collectivement la feuille de route 2021 pour la mise en œuvre effective par l'UGP, et les autres partenaires de l'ensemble des composantes du Projet régional d'amélioration de la gestion du bassin du Lac Tchad dans un contexte de Covid-19
Agenda	<ol style="list-style-type: none">1. Adoption de l'agenda2. Suivi des recommandations du COPIL de Juillet 2020 & Revue de la mise en œuvre du PTA 20203. Présentation du PTA 2021 incluant la stratégie de mitigation des effets de la Covid 19 sur la mise en œuvre du projet4. Présentation de la note conceptuelle de l'appui du projet à la lutte contre la Covid-195. Comité de pilotage, organisation en lien avec la représentation des pays6. Recommandations
Date et heure	14/04/2021 de 09H30 à 12H30
Lieu	Vidéo Conférence (Plateforme Zoom)
Participants	Voir liste des participants en annexe :
Rapporteur	UGP

I. Déroulement des travaux et point de discussions

Sous la présidence de Madame TAHANI MAHAMAT HASSANE, Ministre de l'Hydraulique Urbaine et Rurale, 1^{ère} Commissaire du Tchad auprès de la CBLT et Présidente du Comité de pilotage, avec la présence du Secrétaire Exécutif de la CBLT Amb. Mamman NUHU, du Représentant Résident du PNUD, Kamil Kamaluddeen, des Points Focaux nationaux de la CBLT auprès des Etats membres ainsi que les autres membres du comité de pilotage du projet « Amélioration de la gestion du bassin du Lac Tchad », s'est tenue la 2^{ème} Session dudit comité le Mercredi, 14 Avril 2021 par vidéo conférence.

Après l'adoption de l'agenda (annexe 1) par l'assistance, la présentation individuelle des participants a permis de confirmer le quorum atteint pour la tenue de la 3^{ème} réunion du comité de pilotage. La liste des participants est présentée en annexe 2 de ce compte rendu.

L'évènement s'est déroulé en deux étapes : la cérémonie d'ouverture et les présentations

1. La cérémonie d'ouverture a été marquée par les trois allocutions suivantes :

1.1. Allocution du Secrétaire Exécutif de la CBLT :

Dans son allocution, il a rappelé le contexte difficile de mise en œuvre du Projet caractérisé par les restrictions dues à la pandémie de la Covid 19. Il a également souligné l'impact négatif de ces dernières sur le décaissement des ressources et l'atteinte des résultats Projet. Il a aussi noté la nécessité pour les États membres de la CBLT de mutualiser leurs efforts en vue du renforcement de la coordination transfrontalière pour la gestion des effets de la Covid 19 dans le bassin du Lac Tchad déjà fragilisé sur le plan écologique, frappé par la pauvreté et accablé par les effets du changement climatique et des conflits. Par la suite il a mis l'accent sur les avancées significatives du Projet vers l'atteinte des résultats :

NE

SR



- Le développement des documents stratégiques régionaux importants comme le Programme d'Actions Stratégiques (2020-2030), le Cadre Stratégique Transfrontalier de Réduction des Risques de Catastrophes et d'Adaptation au changement climatique ; et la Stratégie Régionale de protection de la biodiversité.
- Le développement d'une note d'orientation en appui aux Etats membres pour l'harmonisation des cadres politiques, juridiques et économiques en vue du développement de plans d'actions nationaux pour la mise en œuvre de la charte de l'eau ;
- Le développement d'un plan de renforcement des capacités pour la CBLT sur la base d'une analyse diagnostique organisationnelle et institutionnelle ;
- La signature d'une convention avec l'UICN pour la mise en œuvre d'actions communautaires génératrices de revenus alternatives à l'utilisation abusive des ressources naturelles du bassin du Lac Tchad.
- Le renforcement des capacités de 17 cadres de la CBLT sur la gestion des projets et de 50 cadres provenant des Etats sur les mécanismes de financement innovants de la biodiversité et du changement climatique.

Pour finir, il a marqué son optimisme et sa confiance par rapport aux décisions qui pourront être prises à l'issue de la réunion du Comité de pilotage, pour faciliter la mise en œuvre effective du projet.

1.2. Allocution du Représentant Résident du PNUD au Tchad

Dans son allocution, M. Kamil Kamaluddeen est revenu sur le contexte inhérent au bassin du Lac Tchad en lien avec les enjeux du Projet et les priorités du PNUD. Il est également revenu sur les progrès déjà atteints sur le plan du développement des documents stratégiques et du renforcement des capacités. Ensuite il a annoncé qu'une revue à mi parcours du Projet aura lieu cette année et qu'un effort sera fait pour améliorer les performances du Projet sur la base des recommandations formulées par la revue. Enfin, il a réaffirmé l'engagement du PNUD à travailler avec la CBLT et l'ensemble de ses partenaires pour la réussite des initiatives communes malgré ce contexte difficile que nous impose la COVID 19.

1.3. Discours d'ouverture de Madame la Ministre de l'Hydraulique Urbaine et Rurale, 1er Commissaire du Tchad auprès de la CBLT, Point Focal de la CBLT auprès du Tchad

Dans son discours, Mme TAHANI Mahamat Hassane a mis l'accent sur l'objectif spécifique de la rencontre, et présenté, de manière succincte, la situation du Lac Tchad en déclinant les mesures de réponses amorcées dans le cadre du Projet avec l'appui d'autres partenaires. Comme ses prédécesseurs, le contexte difficile créé par la pandémie a été soulevé. Pour terminer, les représentants (es) des Etats ont été invités à une participation active et responsable aux travaux de cet atelier afin de tirer le meilleur de cette opportunité.

Les trois allocutions sont présentées dans l'annexe 3 de ce rapport.

2. Présentations :

Elles ont concerné :

2.1. Mise en œuvre des recommandations du COPIL de Juillet 2020 & du PTA 2020 :

Présentée par M. Steve Essomba, Responsable Suivi Evaluation de l'Unité de Gestion du Projet. La présentation a porté en particulier sur les points suivants :

- Suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la 2^{ème} réunion du Comité de Pilotage :



Au service
des peuples
et des nations

globalement toutes les recommandations ont été exécutées ;

- Mise en œuvre du PTA de l'année 2020 : Il ressort de cette présentation que le Projet accuse un retard dans la mise en œuvre des activités compte tenu de la crise pandémique de Covid 19. Avec 55 activités inscrites dans le PTA, seulement 16 (soit 30%) ont été mises en œuvre dont la moitié a pu être achevée. Le taux d'exécution du budget quant à lui est de 65%.
- Les perspectives par composante et les leçons tirées de la mise en œuvre dans le contexte de pandémie, ainsi que les contraintes rencontrées et les défis identifiés.

2.1.1 Points de discussions : les discussions ont essentiellement porté sur :

- Le retard notoire dans la mise en œuvre du projet à cause de la crise sanitaire et de l'ensemble des mesures restrictives y associées ;
- L'adéquation entre le niveau de mise en œuvre technique et le niveau de décaissement du Projet ;
- L'impact des retards sur la durée de mise en œuvre du projet : la première réunion du comité de pilotage avait décidé de ramener de 5 à 3 ans et demi la durée du projet, mais ce changement n'est pas encore enregistré auprès du FEM.

2.2. Présentation du PTA 2021 :

Exposée par M. Diawoye Konte, Coordonnateur Régional du Projet. La présentation a porté en particulier sur les points suivants :

- Les activités prioritaires du PTA 2021 sont :
 - Finalisation et validation des documents stratégiques régionaux (PAS, PASRB, SRGRCC...)
 - Renforcement des capacités nationales pour l'adaptation des stratégies nationales aux documents régionaux
 - Renforcement de la sensibilisation des acteurs sur la gestion durable des ressources naturelles du BLT
 - Suivi rapproché des Composantes 3 & 5 et mise en œuvre des activités au niveau communautaire
- Le montant total du budget du PTA 2021 s'élève à 2 097 000 USD, dont 45% est alloué aux composantes 3 et 5 du Projet ;
- La stratégie de mise en œuvre du PTA 2021 prenant en compte le contexte de pandémie : délégation des activités au Partenaire et suivi rapproché de la mise en œuvre des conventions signés avec ces partenaires ; Programmation de la majeure partie des activités sur le 1er semestre 2021, Mise à contribution des consultants nationaux, Mobilisation et responsabilisation des Points focaux nationaux de la CBLT.

2.2.1 Points de discussions :

- Le soutien des points focaux pour la mise en œuvre du PTA 2021 par le déploiement des activités au niveau national ;
- L'accélération de la mise en œuvre des activités au niveau communautaire ;
- Le processus de finalisation et de validation des documents stratégiques de la CBLT à travers les ateliers nationaux.

NG



Au service
des peuples
et des nations

II. Résultats de la réunion et recommandations

1. Des orientations stratégiques ont été formulées pour la mise en œuvre du projet par l'UGP et l'ensemble des parties prenantes dans un contexte de Covid-19 ;
2. Le PTA 2021 a été adoptée ;
3. Des recommandations pertinentes ont été formulées pour la suite de la mise en œuvre du projet, il s'agit notamment :
 - D'accélérer la mise en œuvre des activités au niveau communautaire à travers la mobilisation des ONG et OSC locales ;
 - De partager les rapports d'activités aux Points Focaux CBLT auprès des Etats membres ;
 - De réaliser la revue à mi-parcours du projet et de capitaliser l'ensemble de ses recommandations pour faire les ajustements techniques et financiers dans le document du Projet.

SIGNATURES

Pour le Ministre de l'Hydraulique Urbaine et Rurale
Le Directeur Général du Ministère
Président du comité de pilotage


Dr. NGOLONA GOUNDOUL



Le Secrétaire Exécutif de la CBLT




Amb. MAMMAN NUHU

Le Représentant Résident du PNUD




M. KAMIL KAMALUDDIEN

Annexes

- Liste des participants
- Allocutions