

Lugar:	Reunión online (zoom)									
Fecha:	dd	02	mm	03	aa	22	Hora de inicio:	12h00	Hora final:	13h00
Tema de la Reunión										
Reunión para seguimiento actividades proyecto: Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador										
Nombres de participantes:										
Mónica Andrade, Sebastián Izquierdo, Marcela Proaño, Andrea Vivar, Julio Morán, Yina Pantoja, Maribel Caicedo, Piero Tascón.										
Objetivo de la Reunión										
Brindar seguimiento a las actividades del proyecto.										
Agenda a tratar										
Seguimiento a las diferentes actividades programáticas y acuerdos entorno a las actividades del proyecto.										
Temas tratados										
Desde la Coordinación Binacional del Proyecto, se hace una breve actualización de los compromisos acordados en la anterior reunión y, avances por componente del proyecto. A continuación, se señalan los temas principales:										
Revisión acuerdos pendientes anterior reunión:										
<ul style="list-style-type: none"> • Género: Yina Pantoja (Profesional Técnico Especializado en Género, Participación e Interculturalidad) informa que lo ha estado trabajando de forma intermitente, sin embargo, ya cuenta con alguna información y se encuentra trabajando en una matriz donde se visualice la transversalización del enfoque de género en el proyecto. • Riesgos salvaguardas ambientales y sociales: Mónica Andrade (Oficial de Programa) indica que está pendiente de revisarlo. Enfatiza es importante dar la categorización del riesgo del Proyecto para bajar el riesgo del mismo. • MOUs: IDEAM-PNUD, Nury Bermudez está liderando en la revisión del contexto estándar de un MOU general, para luego mantener una reunión, hasta tanto el Proyecto debe trabajar en el anexo y enviar primero a revisión y visto bueno de Mónica Andrade (Oficial de Programa). • Es importante consensuar un informe mensual tanto para Ecuador como para la oficina de PNUD Colombia. 										
COMPONENTE 1:										
<ul style="list-style-type: none"> - Ya se encuentra contratado el consultor Segundo Coello para la capacitación en diseño y facilitación del curso-taller de entrenamiento sobre la metodología: “Análisis de Diagnóstico Transfronterizo (ADT) y Programa de Acción Estratégico (PAE)” - La Unidad de Gestión del Proyecto se encuentra organizando la logística para el taller de la capacitación sobre la metodología de Análisis Diagnóstico Transfronterizo programado para el 7 al 11 de marzo 2022: <ul style="list-style-type: none"> Confirmando número de invitados 25-28, se informa sobre los participantes de Gobierno de Colombia del grupo núcleo que han tenido complicaciones con sus permisos, sin embargo, se está avanzando con sus viajes. Se dispone de documentos para discusión: <ol style="list-style-type: none"> 1) Lineamientos de funcionamiento del grupo ADT 2) Cronograma del ADT 3) Tabla de contenidos general del ADT 4) Lista de información disponible 5) Listado de instituciones y delegados para conformar el grupo núcleo ADT 6) <u>TDRs o listado de productos que se generarán en las consultorías, Andrés Guerrero (Asesor Temático cuenta con un borrador de los mismos)</u> - Se tienen previsto tres capacitaciones: <ul style="list-style-type: none"> Primera: Metodología grupo núcleo Segunda: Con consultores temáticos del ADT en un día. Tercera: Con miembros del comité directivo para que conozcan del contexto 										

Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas

Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL



Al servicio
de las personas
y las naciones

- Se informa que la contratación del especialista ADT PAE Ecuador se encuentra en manos de RRHH. Previsto para mayo.

COMPONENTE 2:

Las actividades de este componente son secuenciales al ADT (componente 1) por lo que la mayor parte de la implementación se ejecutará en el próximo año.

COMPONENTE 3:

Fortalecimiento de capacidades: curso sobre hidrodiploMACIA (alianza con BRIDGE-UICN), escuelas de agua, capacitación en género:

- HidrodiploMACIA: previsto para el 28 de marzo en Colombia, pero aún se está coordinando con Diego Jara que realizará una parada en Colombia en Bogotá.
- Escuela del agua alineada en el MAATE, con la dirección educación ambiental. La escuela del agua tiene un enfoque para Ecuador. En espera de lineamientos del MAATE.
- Fortalecimiento técnico administrativo de juntas de agua y riego (Binacional)
 - Pendiente lineamientos del MAATE
 - En ambos países
 - Género: Yina Pantoja presentará un plan general del enfoque de género.

COMPONENTE 4:

Intervenciones Demostrativas:

Plantas de Tratamientos Residuales (PTRS):

- Angochagua: contratación de consultor de apoyo para modelo de gestión, pendiente. Miércoles 23 febrero el GAD municipal de Ibarra aprobó la entrega de los recursos a la EMAPA-I.
- Tufiño: estudio existente del año 2015, necesario actualizarlo. Se envió una solicitud a la EMAPA-Tulcán.
- Mataje: se ha solicitado los estudios al MTOP. Hace falta entrega oficial de la obra por parte de MTOP a la comunidad.

Hidrometeorología:

- Borrador de los TDRs para contrataciones y compras. Iniciar en marzo/abril 2022
- MOU con INAMHI y anexo técnico en curso, pendiente de revisión.

Obra De Bioingeniería:

- Analizar nuevo sitio para la implementación.
- WWF necesita saber cómo manejar tema de ventajas y desventajas.
- Socializar la propuesta de Pilispí a MINAMBIENTE.

Mónica Andrade enfatiza que se deben dejar en actas quienes van a ser los beneficiarios y a quienes se transferirán las obras, para que las firmas no se dilaten y no exista problemas a futuro.

GESTIÓN:

- Iniciar con la contratación del comunicador.
- Versión final de la memoria del Taller de Arranque.
- Planificar un Comité Técnico para abril.
- Evaluaciones de medio término prevista para el 09/2022 pasaría al 2023.

Acuerdos / Decisiones / Discusiones

Los acuerdos/decisiones de la reunión se detallan en las siguientes líneas:

Compromisos	Responsable	Fecha
MIRA MATAJE:		
1) Consultar con María Laura Piñeiros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza-UICN si contarán con la participación de Diego Jara para tener un curso de HidrodiploMACIA en Bogotá, tentativamente a finales de marzo	SIA	04/03/2022
2) Presentar un plan general de enfoque género	YP	21/03/2022
1) Revisar los riesgos salvaguardas ambientales y sociales	MA/AV	20/03/2022
2) Realizar una solicitud por escrito para que nos asignen un delegado para el diseño de los acueductos comunitarios en Colombia	YP	27/03/2022
3) Trabajar en el anexo técnico para MOU INAMHI general	SIA/JM	04/03/2022

**Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas
Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador**



ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL

4) Dar seguimiento a la consulta sobre los instrumentos para formalizar las implementaciones con los socios MOU, Carta de Intención u Otro.	MA/AV	02/03/2022
5) Enviar la ayuda memoria del taller de arranque, es importante ya que necesitan para subirlo en PIMS.	SIA/YP	15/03/2022

Personas que suscriben la aprobación del acta

Nombre	Firma	Nombre	Firma
MA – Mónica Andrade		YP – Yina Pantoja	DocuSigned by: Yina Paola Pantoja Villota F8F8F913D6F347E...
MP – Marcela Proaño		AV – Andrea Vivar	Andrea Vivar
MC -Maribel Caicedo	DocuSigned by: Maribel Caicedo BDC6DA0684EA474...	SIA : Sebastián Izquierdo	DocuSigned by: Sebastian Izquierdo A7351932617948D...
JM : Julio Morán	DocuSigned by: Julio Moran 6C92F64CD08246E...	PT : Piero Tascón	DocuSigned by: Piero Tascón A1DB0A71914B4D7...