



ACTA
Reunión Multilateral sobre el proyecto del Gran Mercado de Belén

Siendo el miércoles 16 de agosto, a las 4:15 p.m. se reunieron en el Ministerio de la Producción, las siguientes personas:

1. María del Carmen Sacasa, Representante del PNUD
2. Edo Stork, Representante Residente Adjunto del PNUD
3. Gabriela Elgegren, Oficial de Programa - Reducción de la Pobreza del PNUD
4. Luis Martorellet, Gerente de Proyecto del PNUD
5. Fernando Cotrim, Representante de UNOPS
6. Pedro Olaechea, Ministro de la Producción
7. Juan Carlos Mathews, Viceministro de MYPE e Industria
8. Soraya Altabás, Secretaria General de PRODUCE
9. María del Carmen de Reparaz, Jefa del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial
10. Antonio del Castillo, Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de PRODUCE
11. Rubí Rojas, Asesora del Despacho Ministerial
12. Alvaro Delgado, Asesor del Despacho Ministerial
13. Jusei Bueno, Asesor del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria
14. Adán Zárate, Coordinador del Programa Nacional de Diversificación Productiva
15. Vladimiro Beteta, Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores
16. James Cruz, Representante de la Municipalidad de Belén

Las partes reunidas reconocen la necesidad prioritaria que el distrito de Belén, en la provincia de Maynas, cuente con un mercado abierto para la población, funcionando en una infraestructura moderna, segura y que cuente con todas las condiciones sanitarias. Los participantes reconocen también que esta inversión pública ha enfrentado diversos problemas que la gestión actual de PRODUCE quiere resolver con la concurrencia de todos los involucrados. Para lograr ello, las partes acordaron lo siguiente:

- a. Culminar coordinadamente con el levantamiento de las observaciones pendientes al expediente técnico, con reuniones bilaterales entre los equipos de PRODUCE y UNOPS-PNUD.

Al respecto, existen 2 posibles escenarios en función de los resultados certificados del ensayo triaxial solicitado al contratista para verificar las características del suelo de fundación que estarán disponibles el 31 de agosto:

- I. Primer escenario: los resultados confirman el diseño propuesto.
 - II. Segundo escenario: no se confirma el diseño propuesto por lo que se requiera una reingeniería.
- b. Los participantes fijan como fecha para la reunión de seguimiento el próximo viernes 8 de septiembre de 2017. En dicha reunión los temas de agenda serán los siguientes:
 - i. De darse el primer escenario:
 - (1) Presentación del expediente técnico final por parte del PNUD, con la totalidad de las observaciones levantadas.

17 AGOSTO 2017





PERÚ


Ministerio de la Producción


Viceministerio de MYPE e Industria


- (2) Detalles para la realización de peritaje técnico respecto del avance de las obras ejecutadas.
 - (3) Diálogo sobre las acciones necesarias para completar la obra del Mercado de Belén.
- ii. De darse el segundo escenario, se discutirán los resultados y acciones a seguir, estableciéndose un cronograma adecuado.



 PNUD
 Luis E. Mantorellet.


 Ana Cruz Flores
 D.V. 05319917
 M.D. B



 17/08/2017



 SUSANA URBINA


 Jhoni



Juan Carlos Muthaux S.


 17/08/2017





 Marco del C. de Reparos




 Rubi Rojas




 ALVARO DELGADO


 J. Elgipico