

## MINUTES

### of the Project Board Meeting

#### of the joint project of UNDP/GEF and Government of the Republic Uzbekistan “Promoting Energy Efficiency in Public Buildings in Uzbekistan”

**Date and venue:** 10 June 2011

**Time:** 09:30 to 11:10

**Venue:** UNDP Conference Hall, 4, Taras Shevchenko St. Tashkent

Attended by: the members of the Project Board and the invited guests (Annex 1)

#### Agenda of the Meeting

09:30 – 09:35	<b>Welcoming remarks and introduction of participants</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mr. Kakhramon Usmanov, Project Manager</li></ul>
09:35 – 09:50	<b>Welcoming remarks</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mr. Jaco Cilliers, Deputy Resident Representative , UNDP Uzbekistan</li><li>- Mr. Khamdam Abduraimov, Deputy Head of Department of the State Committee for Architecture and Construction</li></ul>
09:50 – 10:10	<b>Introduction of the Agenda and project presentation:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Achievements of the project activities for January - June 2011</li><li>- Planned activities for July – December 2011</li></ul> <p>Mr. Kakhramon Usmanov Project Manager</p>
10:10 – 10:30	<b>Discussions and decisions of the Project Board on:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Co-financing mechanism;</li><li>- Re-assignment of 2 new pilot schools subject to new construction;</li><li>- Agreement to allocate additional funds to procure laboratory equipment and devices for Tashkent State Technical University;</li><li>- Budget revision (re-phasing of approx. \$300,000 allocated for construction of 2 new schools to 2012).</li></ul>
10:30 – 10:40	<b>Brief information of the International Consultant on results of energy audit of the 6 project pilot buildings</b> <p>Mr. Zivko Dimov Project International Consultant/Energy Management Expert</p>
10:40 – 11:00	<b>Closing remarks</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mr. Jaco Cilliers, DRR, UNDP Uzbekistan</li><li>- Mr. Khamdam Abduraimov, Deputy Head of Department of the State Committee for Architecture and Construction</li></ul>

## **COURSE OF THE MEETING:**

### **I. Opening**

**Mr. Usmanov** opened the meeting, welcomed participants and thanked them for their interest. He passed then the floor for the welcoming remarks to Mr. Jaco Cilliers, Deputy Resident Representative, UNDP Uzbekistan, and to Mr. Khamdam Abduraimov, Deputy Head of Department of the State Committee for Architecture and Construction.

**Mr. Cilliers** welcomed participants on behalf of the United Nations Development Programme in Uzbekistan (further UNDP). He noted that this particular meeting is the first one he is attending as the Deputy Resident Representative and it is important for him as it provides an opportunity to get acquainted with the project activity results and its national partners, as well as discuss project progress achieved during January-June 2011, and activities planned for the second half of the 2011 (July – December 2011). He also emphasized the uniqueness of the project as it combines the goals on promoting energy efficiency which contribute to tackle the global change challenge with the national policy priorities, in particular the wide-scale government programmes implemented in education and healthcare sectors, and harmonious development of the youth. Mr. Cilliers also expressed gratitude to all partner organizations for their assistance in the project implementation.

**Mr. Abduraimov** welcomed participants of the meeting. He noted that the project is being implemented at the joint efforts of the State Committee for Architecture and Construction (Gosarchitectstroy), United Nations Development Programme (UNDP) and Global Environmental Facility (GEF), and it is aimed at enhancing energy efficiency in public buildings, such as rural schools and hospitals. He highlighted that the Government of Uzbekistan pays a great attention to environment protection, efficient utilization of natural resources and effective use of energy.

### **II. Presentation of the project goals and objectives. Information on project activities implemented during January-June 2011, and activities planned till the end of 2011 (July-December 2011)**

**Mr. Usmanov** presented the project goals and objectives, progress achieved during the reporting period and the work plan for next half of year 2011. In particular, speaking about the project background Mr. Usmanov noted that promoting energy efficiency in buildings results in reduction of energy consumption, which is extremely important as buildings account for almost half of the total energy consumption. Besides energy saving in buildings contributes to reduction of greenhouse gas emissions, saves natural and financial resources, and also provides non-energy benefits such as cleaner environment, improved health and enhanced living conditions for people. Mr. Usmanov also mentioned that the project is a full-scale one to be implemented during 4 years (2009-2014) with the total budget of 13 million USD. He briefly informed about the project progress achieved during the reporting period, and particularly about completion of revising the seven selected building codes (SNIPs), accomplishing 4 stages of energy audit and monitoring of 6 pilot demonstration buildings, development of the methodology on application of integrated building design approach, as well as development of the first drafts of educational standards, programmes and curricula on energy management and energy saving in buildings. Mr. Usmanov then presented the project activities of each of four project components planned for the next half of 2011 (July-December 2011).

Particularly, he mentioned approval of 7 newly revised building codes that will be further introduced the countrywide; start up developing Informational Manual in support of promoting the new building codes; completion of energy audit of 6 pilot buildings; start up developing and

introducing the system of mandatory certification of buildings (energy passport); and informational system for systematic collection, storing and analysis of energy consumption data; system of building energy managers for healthcare and educational facilities; start up revising/amending designs of 2 pilot buildings to be constructed and 6 existing pilot buildings to be retrofitted to meet the include energy efficient standards of the revised building codes; completion developing and introducing of the State Educational Standards, training modules and educational methodologies on energy efficiency and energy management in buildings.

Mr. Usmanov also pointed out some issues, which require a special attention of the Project Board members such as potential delay in selection and approval of one demonstration school envisaged for 216 pupils by the Government, as well as approval of the mechanism for co-financing of construction and retrofitting demonstration buildings by the project; and also possible delays with approving of the energy passport template and new educational programmes and standards. At the same time, he expressed a hope to get support from the key national partners, namely Gosarchitectstroy and other related ministries and organizations in solving the above issues.

Mr. Usmanov requested all participants to provide their comments and suggestions.

Since all Project Board participants accepted results achieved by the project during the first half of 2011, and approved the activities planned for the rest of the year 2011, it was proposed to move on to the next topic in the Meeting Agenda which was presentation of Mr. Zivko Dimov, International Consultant on energy management and certification.

**Mr. Dimov** presented the results of energy monitoring of 6 project demonstration buildings. He informed that during his mission he visited several project sites, and participated in the seminar on energy management for local experts conducted on June 9, 2011, where he presented educational modules aimed at capacity development of national energy managers responsible for efficient maintenance and operation of public buildings. Moreover, he shared his vision and recommendations developed based on the best international practices on efficient energy management that can be applied in Uzbekistan. In conclusion Mr. Dimov thanked UNDP Uzbekistan, national partners and the project team for their assistance and efforts aimed at successful implementation of such important project.

Mr. Usmanov thanked the International Consultant for his work and valuable inputs. He suggested then to start up discussion of the draft resolution of the Project Board meeting.

### **III. Discussion**

**Mr. Usmanov** presented the draft Resolution to the of Project Board. In particular, he emphasized that issues included into the resolution such as practical introduction of the mechanism for co-financing, selection and approval of 2 new pilot schools subject for new construction, allocation of funds for procurement of educational laboratory equipment and materials for Tashkent State Technical University are of the particular importance, and project needs them approved by the Project Board. Moreover, he highlighted importance of close collaboration and support of Gosarchitectstroy and other project stakeholders in resolving these issues. Finally, he informed that next Project Board Meeting will be held in November 2011.

**Mr. Khen** from the Ministry of Economy of Uzbekistan stated that the Ministry has developed the mechanism of co-financing for construction and retrofitting of demonstration buildings in cooperation with the project, whereas the Cabinet of Ministries approved it. He added that the details and specific measures on practical implementation of such mechanism will be discussed and further refined with the project.

Representatives of the Ministry of Higher and Conventional Education, Ministry of Public Education and the Ministry of Healthcare re-agreed and re-approved the list of demonstration

buildings subject to retrofitting in 2012, and expressed readiness to close partnership and support in successful achieving the project objectives.

Project Board members unanimously approved the proposed Project Board Resolution.

#### IV. Closing of the Third Meeting of the Project Board

**Mr. Usmanov** once again thanked all participants for support rendered to the project and passed the floor for closing remarks to Mr. Cilliers and Mr. Abduraimov.

**Mr. Cilliers** thanked all participants for constructive Project Board Meeting and expressed hope that further joint work will result in successful achieving the project objectives and efficient implementation of the planned tasks.

**Mr. Abduraimov** also thanked all participants for active participation and their valuable suggestions, and expressed hope that further joint cooperation will be continued in the same collaborative way, and that the Project Board members will meet again in November 2011.

#### Signatures:


**Name and Title**

**Signature**

**Date**

#### Prepared by:

**Mr. Kakhramon Usmanov**  
Project Manager



14.09.2011

#### Cleared by:

**Mr. Abduvakkos Abdurahmanov**  
Head of Environment and Energy Unit, UNDP



16 SEP 2011

#### Approved by:

**Mr. Jaco Cilliers**  
Deputy Resident Representative, UNDP Uzbekistan



19/09/2011

#### Approved by:

**Mr. Khamdam Abduraimov**  
Deputy Head of Department of the State Committee  
for Architecture and Construction of the Republic of  
Uzbekistan



14.09.11

**LIST OF PARTICIPANTS**

**OF THE THIRD PROJECT BOARD MEETING UNDER THE PROJECT OF  
UNDP/GEF AND GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**“PROMOTING ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC BUILDINGS IN UZBEKISTAN”**

*Date: 10<sup>th</sup> June 2011*

*Time: 09:30-11:10*

*Venue: UNDP Conference Room*

1	Jaco Cilliers	UNDP Deputy Resident Representative
2	Khamdam Abduraimov	Deputy Head of Department of the State Committee for Architecture and Construction
3	Abduvakkos Abdurahmanov	Head of UNDP Energy and Environment Unit
4	Darkhon Abutalipov	UNDP EEU Program Associate
5	Kakhramon Usmanov	UNDP/GEF Project Manager
6	Zivko Dimov	UNDP/GEF Project International Consultant
7	Eduard Khen	Ministry of Economy
8	Shavkat Mirzamukhamedov	Ministry of Higher Education
9	Rakhimjon Akramov	Ministry of Public Education
10	Bakhodiy Ergashev	Ministry of Health
11	Peter Pozychanyuk	UNDP/GEF Project Team Leader
12	Rustam Kuchkarov	UNDP/GEF Project Team Leader
13	Elyor Abbosov	UNDP/GEF Project Team Leader
14	Alyona Kim	UNDP/GEF Admin-Finance Assistant




## RESOLUTION


**of the 3rd meeting of the Project Board of the joint project of UNDP/GEF and  
Government of Uzbekistan  
“Promoting Energy Efficiency in Public Buildings in Uzbekistan”  
held on 10 June 2011**

1. Noted the project activities implemented during January – June 2011;
2. Noted that the Ministry of Public Education and Ministry of Health endorsed and approved six revised pilot buildings subject to retrofitting in 2012, namely:
  - Rural Health Clinic “Ok-Tepa”, Pskent district, Tashkent region;
  - Rural Health Clinic “Dehibaland”, Dehibaland village, Nurata district, Navoi region
  - School № 5, Konlikul district, Republic of Karakalpakstan
  - School №35, Yangirobod town, Khatirchi district, Navoi region
  - School №20, Karshi district, Kashkadarya region
  - School № 2, Chek-Jalaer, Rishtan district, Fergana region
3. Enlist the support of the Ministry of Economy and Public Education to assist in the timely selection and approval of (i) 2 pilot schools subject to construction in 2012 as well as (ii) co-financing mechanism of construction and retrofitting of 8 pilot buildings in 2012;
4. Enlist the support of the Ministry of Higher Education to assist in the timely approval and introduction of new curricula and training modules for energy efficiency, as well as effective monitoring of these activities in 2012-2014;
5. Enlist the support of the State Committee for Architecture and Construction of the Republic of Uzbekistan in helping to develop and implement energy passport;
6. Approve procurement of laboratory equipment and devices according to UNDP policies and procedures for up to US\$ 20,000 as per the request of the Tashkent State Technical University;
7. Due to start up of the project activities at the turn of year 2009, project midterm independent evaluation to 2012 will be conducted at the beginning of 2012 that was agreed and confirmed with the GEF;
8. Project to prepare Minutes of the Meeting and Decisions of the Project Board by June 25, 2011 and submit them to all members of the Project Board;
9. Members of the Project Board to send their comments within 10 days after receiving the decision of the Project Board;
10. Members of the Project Board to ensure execution of the meeting decisions;
11. Take into account that the next meeting of the Project Board shall be scheduled in November 2011. The exact date shall be communicated to the members of the Project Board.


*Approved by:*  
Mr. Jaco Cilliers  
Deputy Resident Representative  
UNDP Uzbekistan

  
signature                      date 19/09/2011

*Approved by:*  
Khamdam Abduraimov  
Deputy Head of Department of Monitoring of Activities  
of Design Organizations  
State Committee for Architecture and Construction  
of the Republic of Uzbekistan

  
signature                      date 14.09.11

*Prepared by:*  
Kakhramon Usmanov  
Project Manager

  
signature                      date 14.09.2011

R.B. Saii - 16.09.11





**ПРОТОКОЛ**  
заседания Координационного совета проекта ГЭФ/ПРООН/РУз «Повышение энергоэффективности зданий социального назначения в Узбекистане»

**Дата:** 10 июня 2011 года  
**Время:** 09:30 – 11:10  
**Место:** Конференц-зал ПРООН, ул. Тараса Шевченко, 4, Ташкент

**Присутствовали:** члены Совета проекта и приглашенные участники (*Приложение 1*).

**Повестка дня заседания:**

09:30 – 09:35	<b>Приветственное слово и представление участников КС</b> Г-н Кахрамон Усманов, Руководитель проекта
09:35 – 09:50	<b>Приветственное слово</b> Г-н Яко Силлиерс Заместитель Постоянного Представителя ПРООН в Узбекистане  Г-н Хамдам Абдураимов Заместитель начальника УМПДО Государственного комитета по архитектуре и строительству Республики Узбекистан
09:50 – 10:10	<b>Представление повестки встречи и презентация о проекте:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Информация о результатах деятельности проекта на период с января по июнь 2011 г., а также плана работ с июля по декабрь 2011 г.</li></ul> Г-н Кахрамон Усманов, Руководитель проекта
10:10 – 10:30	<b>Обсуждение и принятие решений заседания Координационного Совета Проекта по следующим вопросам:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Утверждение механизма со-финансирования.</li><li>– Определение и утверждение 2 новых пилотных школ, подлежащих новому строительству.</li><li>– Выделение средств на приобретение учебно-лабораторного оборудования и принадлежностей для Ташкентского Государственного Технического Университета.</li><li>– Утверждение ревизии бюджета проекта (распределение 300 000 долл. США, предназначенных на строительство 2 новых школ на 2012 г.)</li></ul>
10:30 – 10:40	<b>Краткая информация международного консультанта о результатах энергоаудита 6 пилотных объектов проекта</b> Г-н Живко Димов Международный консультант проекта
10:40-11:00	<b>Заключительное слово</b> Г-н Яко Силлиерс Заместитель Постоянного Представителя ПРООН в Узбекистане  Г-н Хамдам Абдураимов Заместитель начальника УМПДО Государственного комитета по архитектуре и строительству Республики Узбекистан

## **ХОД ВСТРЕЧИ:**

### **I. Открытие заседания**

**Г-н Усманов К.** открыл заседание совета, представил участников встречи и поблагодарил их за проявленный интерес, затем передал слово для приветственной речи г-ну Яко Силлиерсу, Заместителю Постоянного Представителя Программы Развития Организации Объединенных Наций в Узбекистане и г-ну Хамдаму Абдураимову, заместителю Начальника Управления мониторинга деятельности проектных организаций Госархитектстроя Республики Узбекистан.

**Г-н Силлиерс Я.** поприветствовал участников от лица Программы Развития Организации Объединенных Наций в Узбекистане. Отметил, что данная встреча является для него, как Заместителя Постоянного Представителя ПРООН, первой, и особо важной, поскольку предоставила возможность в целом ознакомиться с результатами деятельности проекта и национальными партнерами проекта, а также обсудить достижения работы проекта за прошедшие шесть месяцев (январь-июнь 2011 г.) и дальнейший план работ на вторую половину 2011 г. (июль-декабрь 2011 г.) Он также подчеркнул, что данный проект является уникальным ввиду того, что в нем сочетаются цели по повышению энергоэффективности, вносящие вклад в решение глобальной проблемы изменения климата, и что его цели и задачи отвечают приоритетам национальной политики, в частности, масштабным государственным программам по развитию образования и здравоохранения, созданию новых возможностей для гармоничного развития молодежи страны. В завершении, г-н Силлиерс выразил искреннюю благодарность партнерам за оказанное содействие в ходе реализации проекта.

**Г-н Абдураимов Х.** приветствовал участников встречи. Он отметил, что данный проект осуществляется совместными усилиями Государственного комитета по архитектуре и строительству (далее Госархитектстрой), Программы развития ООН (далее ПРООН) и Глобального экологического фонда (далее ГЭФ) и направлен на повышение эффективности использования энергии в зданиях социального назначения, таких как школы и больницы. Он подчеркнул, что правительство Узбекистана уделяет огромное внимание вопросам сохранения окружающей среды, бережного отношения к природным ресурсам, и эффективному использованию энергии.

### **II. Презентация целей и задач проекта. Информация о проектной деятельности за период январь-июнь 2011 г. и плане работ до конца 2011 года (июль-декабрь 2011 г.).**

**Г-н Усманов К.** выступил с презентацией о целях и задачах проекта, достижениях за отчетный период и плане работ на второе полугодие 2011 года. В частности, говоря о предпосылках к запуску проекта, г-н Усманов отметил, что повышение энергоэффективности в зданиях приводит к сокращению энергопотребления, что особенно важно в контексте Узбекистана, где почти половина всего энергопотребления приходится на здания. Помимо этого, энергосбережение в зданиях приводит к сокращению выбросов парниковых газов, позволяет экономить природные и финансовые средства, а также обеспечивает неэнергетические выгоды, такие как улучшенное здоровье и повышенный комфорт граждан. Г-н Усманов также отметил, что проект является полномасштабным, со сроком реализации в 4 года (2009-2014 гг.) и общим бюджетом более 13 миллионов долл. США. Выступающий вкратце сообщил о достижениях проекта за отчетный период, в частности, о завершении пересмотра 7 отобранных строительных норм и правил (СНиПов), завершении 4 этапов энергоаудита и мониторинга, проводимого на 6 отобранных демонстрационных объектах проекта, разработке Памятки по применению интегрированного подхода к проектированию зданий, а также разработке первых проектов новых государственных образовательных стандартов и учебных программ по энергоуправлению и энергосбережению в зданиях.

Затем г-н Усманов подробно остановился на планах работы проекта в рамках каждого из 4 компонентов проекта на второе полугодие 2011 года (июль-декабрь).

В частности он упомянул об утверждении 7 СНиПов и их практическом внедрении в проектную и строительную деятельность по всей стране; начале разработки Справочного Пособия для сопровождения выпуска новых СНиПов; завершении энергоаудита 6 пилотных объектов, начале

разработки и внедрения системы по обязательной сертификации зданий (энергопаспорта); информационной системы для систематического сбора, хранения и анализа данных по энергопотреблению; и системы энергетических менеджеров в зданиях медицинских и образовательных учреждений; начале пересмотра/доработки проектно-сметной документации для строительства 2 и реконструкции 6 пилотных объектов с внедрением ЭЭ технологий в соответствии с пересмотренными СНиПами; завершении разработки и внедрения ГОСов, учебных модулей и учебно-методических пособий по энергоэффективности и энергоменеджменту в зданиях.

Также г-н Усманов отметил некоторые вопросы, требующие внимания членов Координационного Совета проекта: потенциальная задержка с выбором и утверждением со стороны Правительства одной демонстрационной школы на 216 уч.мест, а также утверждения механизма софинансирования строительства и реконструкции демонстрационных объектов; возможные задержки в утверждении формы энергетического паспорта и новых образовательных программ и стандартов, и выразил надежду, что со стороны ключевых партнеров проекта, а именно ГКАС и соответствующих министерств и ведомств, будет оказано содействие и поддержка в решении данных вопросов.

В заключении, г-н Усманов предложил собравшимся выразить свои комментарии или замечания по представленной презентации.

Поскольку все участники заседания приняли результаты проекта за первое полугодие и одобрили его задачи до конца 2011 года, было предложено перейти к следующему пункту повестки дня, а именно презентации международного консультанта проекта, г-на Живко Димова, Эксперта по энергоуправлению и сертификации.

Г-н Димов начал свою презентацию с информации о результатах энергомониторинга 6 демонстрационных объектов проекта. Он сообщил, что, вместе с экспертами проекта, посетил некоторые из них, ознакомился с результатами энергоаудита, встретился с персоналом этих объектов, рассказал о проведенном 9 июня 2011 года семинаре по энергоуправлению для местных специалистов, где представил учебные модули для повышения потенциала энергоменеджеров, ответственных за эффективную эксплуатацию и техническое обслуживание зданий. Более того, он представил свое видение и рекомендации, основанные на передовых международных практиках в области эффективного энергоуправления, применимого в Узбекистане. В заключении г-н Димов поблагодарил ПРООН в Узбекистане, национальных партнеров и команду проекта за всестороннюю поддержку и усилия, направленные на успешную реализацию такого важного проекта.

Г-н Усманов поблагодарил международного эксперта за проделанную работу и ценный вклад. Далее он предложил перейти к обсуждению проекта Решения Координационного Совета проекта.

### III. Обсуждение

Г-н Усманов К. представил собравшимся проект Решения Координационного Совета. В частности, он отметил такие вопросы как необходимость в практическом внедрении механизма софинансирования, определении и утверждении 2 новых пилотных школ, подлежащих новому строительству, выделении средств на приобретение учебно-лабораторного оборудования и приборов для Ташкентского Государственного Технического Университета. Также подчеркнул важность тесного сотрудничества и поддержки от Госархитектстроя и других заинтересованных сторон в решении данных вопросов. В заключении сообщил, что следующее заседание Координационного Совета состоится в ноябре 2011 года.

Г-н Хен Э. из Министерства экономики РУз отметил, что министерство, совместно с проектом, разработало, а Кабинет Министров уже одобрил и утвердил, схему софинансирования строительства и реконструкции демонстрационных объектов проекта. Он добавил, что детали и конкретные мероприятия по практическому применению такой схемы будут обсуждаться и дорабатываться с проектом в рабочем порядке.

Представители министерств высшего и средне-специального и народного образования, а также здравоохранения еще раз одобрили и утвердили список пересмотренных демонстрационных

объектов, подлежащих реконструкции в 2012 году и выразили готовность к тесному сотрудничеству и поддержке в успешном достижении поставленных задач проекта.





Затем члены совета единогласно проголосовали за принятие Решения.

#### IV. Закрытие третьего заседания Совета проекта

Г-н Усманов К. еще раз поблагодарил всех собравшихся за содействие в реализации проекта и передал слово для заключительной речи г-ну Силлиерсу и г-ну Абдураимову.

Г-н Силлиерс Я. поблагодарил присутствующих за конструктивное проведение заседания Совета, и выразил надежду, что дальнейшая совместная работа приведет к успешной реализации проекта.

Г-н Абдураимов Х. также поблагодарил всех за активное участие и конструктивные замечания и выразил надежду, что дальнейшая совместная работа будет продолжаться в столь же конструктивном ключе, и в ноябре 2011 года, участники совета вновь соберутся на очередное заседание.

Имя и должность	Подпись	Дата
<b>Подготовил:</b> Кахрамон Усманов Руководитель проекта		<u>14.09.2011</u>
<b>Проверено:</b> Абдуваккос Абдурахманов Руководитель отдела ПРООН по окружающей среде и энергии		<u>16 СЕН 2011</u>
<b>Утверждено:</b> Яко Силлиерс Заместитель Постоянного Представителя ПРООН в Узбекистане		<u>14/09/2011</u>
<b>Утверждено:</b> Хамдам Абдураимов Заместитель начальника УМПДО Государственного комитета по архитектуре и строительству Республики Узбекистан		<u>14.09.11</u>

## СПИСОК УЧАСТНИКОВ

*Третьего заседания координационного совета проекта ПРООН, Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) и Правительства Республики Узбекистан*

*«Повышение энергоэффективности объектов социального назначения в Узбекистане»*

*Дата: 10 июня 2011 г.*

*Время: 09:30 – 11:00*

*Место: ПРООН, конференц-зал*

1	Яко Силлиерс	Заместитель Постоянного Представителя ПРООН
2	Мухаммадшокир Халходжаев	Национальный координатор проекта, Начальник УМДПО Государственного комитета по архитектуре и строительству РУз
3	Абдуваккос Абдурахманов	Руководитель отдела ПРООН по окружающей среде и энергетике
4	Дархон Абуталипов	Программный специалист отдела ПРООН по окружающей среде и энергетике
5	Кахрамон Усманов	Руководитель проекта ПРООН/ГЭФ
6	Живко Димов	Международный консультант проекта ПРООН/ГЭФ
7	Эдуард Хен	Министерство экономики РУз
8	Шавкат Мирзамухамедов	Министерство высшего и средне-специального образования РУз
9	Рахимжон Акрамов	Министерство народного образования РУз
10	Баходыр Эргашев	Министерство здравоохранения РУз
11	Петр Позычанюк	Руководитель компонента проекта ПРООН/ГЭФ
12	Рустам Кучкаров	Руководитель компонента проекта ПРООН/ГЭФ
13	Эльер Аббосов	Руководитель компонента проекта ПРООН/ГЭФ
14	Алена Ким	Административно-финансовый ассистент проекта ПРООН/ГЭФ




## РЕШЕНИЕ

### 3<sup>го</sup> заседания Координационного Совета проекта ПРООН/ ГЭФ и Правительства РУз «Повышение энергоэффективности объектов социального назначения в Узбекистане»

1. Принять к сведению информацию о деятельности проекта за период январь-июнь 2011 г. и считать работу команды проекта за отчетный период удовлетворительной.
2. Принять к сведению, что Министерство народного образования и Министерство здравоохранения одобрили и утвердили шесть пересмотренных пилотных объектов, подлежащих реконструкции в 2012 году, а именно:
  - Сельский врачебный пункт «Ок-Тепа», Пскентский район, Ташкентская область.
  - Сельский врачебный пункт « Дехибаланд», Село Дехибаланд, Нурагинский район, Навоийская область.
  - Школа № 5, село Бешкупыр, Канлыккульский район, Республика Каракалпакстан.
  - Школа № 35, село Янгиробод, Хатырчинский район, Навоийская область.
  - Школа № 20, село Мирмирон, Каршинский район, Кашкадарьинская область.
  - Школа № 2, село Чек Джалоер, Риштанский район, Ферганская область.
3. Принять к сведению поддержку Министерства экономики и Министерства народного образования в оказании содействия в своевременном отборе и утверждении (а) двух пилотных школ для нового строительства в 2012 году, а также (б) механизма со-финансирования строительства и реконструкции 8 пилотных объектов в 2012 г.
4. Принять к сведению поддержку Министерства высшего и средне-специального образования в оказании своевременного утверждения и внедрения новых образовательных программ и учебных модулей по энергоэффективности, а также эффективного мониторинга данной деятельности в период 2012-2014 гг.
5. Принять к сведению поддержку Государственного комитета РУз по архитектуре и строительству при разработке и внедрении энергетического паспорта.
6. Утвердить приобретение лабораторного оборудования и приборов в соответствии с правилами и процедурами ПРООН на сумму до 20 000 долларов США, согласно запроса Ташкентского Государственного Технического Университета.
7. Ввиду начала проектной деятельности к концу 2009 г., отложить организацию и проведение промежуточной независимой оценки проекта на начало 2012 г., согласованной и одобренной ГЭФ.
8. Проекту подготовить протокол заседания и Решение Координационного Совета Проекта и до 25<sup>го</sup> июня т.г. представить документы всем членам Совета.
9. Членам Координационного Совета направить свои комментарии по протоколу и Решению в течении 10 дней после их получения.
10. Членам Координационного Совета содействовать выполнению решения заседания.
11. Принять к сведению, что следующее заседание Координационного Совета Проекта состоится в ноябре 2011 года. Точная дата заседания будет сообщена членам Совета дополнительно.

Утверждено:  
Яко Силлиерс  
Заместитель Постоянного Представителя ПРООН в  
Узбекистане

  
(подпись)

14/09/2011  
(дата)

Утверждено:  
Хамдам Абдураимов  
Заместитель начальника УМДПО Государственного комитета  
по архитектуре и строительству Республики Узбекистан

  
(подпись)

14.09.11  
(дата)

Подготовил:  
Кахрамон Усманов  
Руководитель проекта

  
(подпись)

14.09.2011  
(дата)

*R. B. Silliers - 16.09.11*

